

희망찬 미래 활기찬 중랑



- 2011년 상반기 -
구청장 공약사업 추진실적



중랑구
JUNGNANG-GU

목 차

1. 동북권 르네상스의 중심도시 건설

| | |
|--------------------------------|---|
| 1-1. 상봉재정비촉진지구 복합단지개발 | 5 |
| 1-2. 중화재정비촉진사업 | 5 |
| 1-3. 망우복합역사 건립 | 5 |
| 1-4. 강원산업부지 초고층 복합건물 건립 | 5 |
| 1-5. 상봉터미널부지 초고층 복합건물 건립 | 5 |
| 1-6. 신내차량기지 이전 | 5 |
| 1-7. 면목의류패션 산업뉴타운 조성 | 7 |
| 1-8. 면목지역 뉴타운 사업 추진 | 7 |
| 1-9. 신내3택지 개발 | 7 |

2. 사통팔달의 선진교통망 구축

| | |
|------------------------------------|----|
| 2-1. 신내동~청량리간(면목선) 경전철 건설 | 9 |
| 2-2. 겸재교 신설 및 연결도로 확장 | 9 |
| 2-3. 사가정길~용마터널~강동구 암사동간 도로개설 | 9 |
| 2-4. 면목동길 확장 | 9 |
| 2-5. 봉화산길 중화역 앞 우회전 차로 확대 | 9 |
| 2-6. 중랑초교 지하공영주차장 건설 | 9 |
| 2-7. 이화교 및 연결도로 확장 (완료) | 10 |
| 2-8. 새우개마을 진입로 개설 | 10 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 2- 9. 중화역 에스컬레이터 설치 | 10 |
| 2-10. 봉화산역 에스컬레이터 설치 | 10 |
| 2-11. 용마산역 에스컬레이터 설치 | 10 |
| 2-12. 면목역 에스컬레이터 설치 (완료) | 10 |
| 2-13. 상봉역 에스컬레이터 설치 (완료) | 10 |

3. 교육경쟁력을 강화하여 교육명문도시 건설

| | |
|--------------------------------|----|
| 3-1. 기숙공립학교 건립 | 12 |
| 3-2. 자율형 사립고 유치 | 12 |
| 3-3. 영어체험센터·청소년독서실 건립 | 12 |
| 3-4. 중랑구 평생학습관 건립 | 12 |
| 3-5. 무상보육료 지원 확대 | 12 |
| 3-6. 교육경비 지원 | 12 |
| 3-7. 대학진학 우수고교 인센티브 지원 | 12 |
| 3-8. 지역 인재육성을 위한 장학사업 추진 | 13 |

4. 자연과 함께하는 녹색중랑 조성

| | |
|-------------------------------|----|
| 4-1. 망우묘지 공원화 사업 | 15 |
| 4-2. 용마테마공원 조성 사업 | 15 |
| 4-3. 용마폭포공원 시설확장 | 15 |
| 4-4. 용마산 가족공원 조성 | 15 |
| 4-5. 신내9단지 앞 공원 조성 | 15 |
| 4-6. 묵동 주민휴식공간 조성 (완료) | 15 |
| 4-7. 묵동천 생태하천 복원사업 (완료) | 15 |

5. 주민모두가 행복한 복지중랑 건설

| | |
|---------------------------|----|
| 5-1. 면목제3·8동 소규모노인복지센터 건립 | 17 |
| 5-2. 장애인 편의시설 확충 | 17 |
| 5-3. 중랑구립 장애인 직업재활센터 증축 | 17 |
| 5-4. 여성 사회활동 지원 | 17 |
| 5-5. 청소년의 건강한 여가와 문화생활 | 17 |
| 5-6. 노인일자리사업 | 17 |
| 5-7. 중랑영유아프라자 설치 운영 (완료) | 17 |
| 5-8. 서울의료원 신축 (완료) | 17 |

6. 경제·문화 활성화 등

| | |
|----------------------|----|
| 6-1. 망우본동 복합청사 건립 | 19 |
| 6-2. 전통시장 활성화 추진 | 19 |
| 6-3. 중소기업·소상공인 지원 강화 | 19 |
| 6-4. 문화예술회관 건립 | 19 |
| 6-5. 망우문화관리센터 건립 | 19 |
| 6-6. 중랑스포츠타운 조성 | 19 |

동북권 르네상스의 중심도시 건설

9개 사업

추진실적 및 계획

| 관리 번호 | 사 업 명 | 추진 결과 | 추진실적 (~ '11. 6.30) | 향 후 계 획 |
|----------|------------------------|----------|---|--|
| 1-1 | 상봉재정비촉진지구 복합단지 개발 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 상봉1·6 촉진구역 공공관리자 지원 용역계약 ◆ 조합설립추진위 동의서장구 중 (1·6구역) ◆ 조합설립 동의서장구 중 (3·7구역) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 조합설립추진위원회 승인 ◆ 조합설립 인가 |
| 1-2 | 중화재정비촉진사업 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.12월 존치정비2·3구역 촉진계획변경수립 용역 시행 ◆ '11.4월 촉진1구역 조합 설립동의서 75% 이상 징구 ◆ '11.6월 존치정비1구역 도시재정비 본위원회자문 통과 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 촉진1구역 조합설립인가 승인 ◆ 존치정비 1·2·3구역 정비촉진구역지정 |
| 1-3 | 망우복합역사 건립 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '11.2월 사업타당성조사 및 최종보고회 개최 ◆ '11.5월 상봉재촉지구편입 및 촉진계획변경절차 이행 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 중앙투융자 심의 ◆ 망우복합역사 건립계획 수립 및 심의의결 ◆ 기본 및 실시설계, 착공 |
| 1-4 | 강원산업부지 초고층 복합건물 건립 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '09.11월 입주자모집공고 승인 ◆ '11.6월 지하 골조공사 중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '13.12월 공사완료 및 입주 |
| 1-5 | 상봉터미널부지 초고층 복합건물 건립 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '09.8월 상봉재정비촉진계획 결정고시 ◆ '11.6월 기부채납 비율협의 및 주거비율상향 등 검토 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 복합개발계획(안) 작성 및 협의 |
| 1-6 | 신내차량기지 이전 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.4월 경기도 도시철도 기본계획수립 용역(경기도) ◆ '11.4월 6호선연장 예비타당성 조사 시행 재요청(경기도) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6호선 노선추가연장 및 신내차량기지 대체부지확보 유관기관 협의추진 |

추진실적 및 계획

| 관리 번호 | 사 업 명 | 추진 결과 | 추진실적 (~ '11. 6.30) | 향 후 계 획 |
|----------|-------------------------|----------|--|---|
| 1-7 | 면목의류패션 산업뉴타운 조성 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '면목패션지구지정 및 진흥 계획수립 ◆ '11.4월 면목패션특정개발 진흥지구 지정 신청 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 서울시의회 의견 청취 ◆ 지구지정 및 사업추진 |
| 1-8 | 면목지역 뉴타운 (주거환경개선) 사업 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.6월 면목지역 주거환경 개선방안 수립용역 시행 ◆ '10.9월~'11.8월 용역착수 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 면목지역주거환경개선방안 용역 준공 ◆ 주민의견수렴 및 사업시행 |
| 1-9 | 신내3택지 개발 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 지구지정 및 진흥계획수립 ◆ '11.4월 국민임대주택예정 지구 지정변경 및 실사계획 변경 승인 ◆ '11.6월 택지조성공사 중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '13.12월 준공 및 입주 예정 |

사통팔달의 선진교통망 구축

13개 사업

추진실적 및 계획

| 관리 번호 | 사 업 명 | 추진 결과 | 추진실적 (~ '11. 6.30) | 향 후 계 획 |
|----------|----------------------------------|----------|---|---|
| 2-1 | 신내동~청량리간 (면목선) 경전철 건설 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 경전철 노선 기본계획승안고시 ◆ '09.8월 민간투자사업 적격성 검토 ◆ '11.4월 市 재정계획심의 완료 ◆ '11.6월 시의회 동의안건차리 제출 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 시의회 동의안건 의결 ◆ 민간투자심의 및 제3자 제안 공고 |
| 2-2 | 겸재교 신설 및 연결 도로 확장 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 타당성 조사 및 기본설계 완료 ◆ 서울시 투자심사 통과 ◆ 보상 및 시설공사 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '11.12월 교량공사 완료 ◆ '13.12월 연결도로 확장완료 |
| 2-3 | 사가정길~(용마터널) ~강동구 암사동간 도로개설 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 사가정길 장안교~사가정역 간 도로확장 ◆ '09.12월 용마터널 공사착공 ◆ '11. 6월 공정을 14% 진행 중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '14.12월 터널공사 완료 및 사가정길 완전 개통 |
| 2-4 | 면목동길 확장 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 타당성 조사 및 기본설계 ◆ 면목지역 주거환경개선사업과 연계 추진 ◆ 면목지역 주거환경개선방안 수립용역 착수 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 면목지역 주거환경개선방안 수립용역 준공 |
| 2-5 | 봉화산길 중화역 앞 우회전 차로 확대 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '09.12월 중화생활권중심 지구 단위계획 재정비 용역 ◆ 봉화산길(중화역주변) 확장 추진계획 수립 ◆ 중화생활권 제1종 지구단위 계획 구역변경 및 지구단위 계획변경(재정비) 열람 공고 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 기본 및 실시설계 ◆ 사업시행 |
| 2-6 | 중랑초교 지하공영 주차장 건설 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 관계기관협의(동부교육청·중랑초) ◆ '10.6월 주민설명회 개최 ◆ '10.9월 서울시투자심사 ◆ 중랑초교 지하공영주차장 운영관리에 관한 협약체결 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 공사계약 의뢰 ◆ 공사시행 및 준공 |

추진실적 및 계획

| 관리 번호 | 사 업 명 | 추진 결과 | 추진실적 (~ '11. 6.30) | 향 후 계 획 |
|----------|-------------------|----------|---|--------------------------|
| 2-7 | 이화교 및 연결도로 확장 | 완료 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '07. 2월 실시설계용역시행 ◆ '07.10월 공사착공 ◆ '10. 9월 준공 | |
| 2-8 | 새우개마을 잔입로 개설 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '09.3~'10.6월 타당성 조사 기본계획수립 | ◆ 토지보상 및 공사착공 |
| 2-9 | 중화역 에스컬레이터 설치 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '07.9월 ②번 출입구 ④번 출입구 에스컬레이터 설치 재요구 ◆ '09.2~10월 타당성 조사 용역시행 (서울시) | ◆ 중화재정비촉진지구 개발과 연계 추진 |
| 2-10 | 봉화산역 에스컬레이터 설치 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.3~6월 실시설계용역 ◆ '10.10월 공사시행 ◆ '11. 6월 현재공정률 60% | ◆ '11.12월 공사준공 |
| 2-11 | 용마산역 에스컬레이터 설치 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.5월 서울시투·용자심의 ◆ '11.6월 관계 기관 협의 | ◆ 기본 및 실시설계 |
| 2-12 | 면목역 에스컬레이터 설치 | 완료 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.5~12월 공사시행 ◆ '11.1월 준공 ◆ '11.4월 설치완료 및 개통 | |
| 2-13 | 상봉역 에스컬레이터 설치 | 완료 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.6~7월 H-pile 항타 및 토목공사 ◆ '10.7~12월 공사시행 ◆ '11.1월 설치완료 및 개통 | |

교육경쟁력을 강화하여 교육명문도시 건설

8개 사업

추진실적 및 계획

| 관리 번호 | 사 업 명 | 추진 결과 | 추진실적 (~ '11. 6.30) | 향 후 계 획 |
|----------|----------------------|----------|---|-------------------------------|
| 3-1 | 자율형공립고 기숙사 건립 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '09.11월 공동협약 체결 ◆ '10. 8월 기숙사 건물설계 ◆ '10. 8월 ~ 시설공사 ◆ '11. 1월 공사착공 | ◆ '11. 하반기 완공 예정 |
| 3-2 | 자율형 사립고 유치 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '07.11월 자율형 사립고 유치건의(서울시교육청) ◆ 자율형사립고 설립 희망 법인 발굴 | ◆ 학교이전 협의 및 자율형 사립고 유치 |
| 3-3 | 영어체험센터·청소년 독서실 건립 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '09.9월 기본계획수립 ◆ '10.12월 설계용역 완료 | ◆ 공사착공 및 완공 |
| 3-4 | 중랑구 평생학습관 건립 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.6~'11.1월 기본 및 실시설계용역 ◆ '11.6월 건물토지 보상 | ◆ 기존건축물 철거 및 공사 착공 |
| 3-5 | 무상보육료 지원 확대 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 만0~4세 차등보육료 ◆ 만5세아 무상 보육료지원 ◆ 장애아 무상보육료 지원 ◆ 두자녀 이상 보육료 지원 | ◆ '12년부터 만5세 보육료 전계층 지원 예정 |
| 3-6 | 학교 교육경비 지원 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 대상 : 79개교 (유·초·중·고) ◆ 방법 : 사업공모 심의 지원 ◆ '11. 3월 127개 사업 48억 9,700만원 지원 | ◆ 집행실태 및 정산 |
| 3-7 | 대학진학 우수고교 인센티브 지원 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 대상 : 관내 고등학교 10개교 ◆ 지원 : 4개교 <ul style="list-style-type: none"> - 최우수 1개교 50백만원 - 우수 1개교 30백만원 - 장려 1개교 10백만원 - 노력 1개교 30백만원 ◆ '11.5월 대상학교 확정 및 시상 | ◆ 사업추진 및 보조금 정산 |

추진실적 및 계획

| 관리 번호 | 사 업 명 | 추진 결과 | 추진실적 (~ '11. 6.30) | 향 후 계 획 |
|----------|------------------------|----------|---|-----------------------|
| 3-8 | 지역 인재육성을 위한 장학사업 추진 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '08.8월 장학기금 설치 운영 계획 수립 ◆ '08.10월 「중량구장학기금 설치 및 관리 조례」 제정 ◆ '10. 284명 369,700천원 지급 ◆ '11. 324명 237,850천원지급 | ◆ 장학기금 조성 및 장학금 지급 |

자연과 함께하는 녹색증랑 조성

7개 사업

추진실적 및 계획

| 관리 번호 | 사 업 명 | 추진 결과 | 추진실적 (~ '11. 6.30) | 향 후 계 획 |
|----------|---------------|----------|--|---|
| 4-1 | 망우묘지 공원화 사업 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.2월 분묘 일제조사(사구) ◆ '11.6월 총 1,518기 이전 | ◆ '11. 하반기 무연분묘 이전 |
| 4-2 | 용마테마공원 조성 사업 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.6월 용마테마공원 조성 사업 조기추진 건의(구→시) ◆ '11.4월 용마테마공원 조성 계획(안) 검토 ◆ '11.5월 용마테마공원 조성 관련 건의(구→시) | ◆ 용마테마공원 조성 기본 계획수립 |
| 4-3 | 용마폭포공원 시설 확장 | 추진중 | ◆ 도시자연공원구역 조정을 위한 검토 진행 중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 공원조성계획 변경 추진 ◆ 타당성 조사 등 |
| 4-4 | 용마산 가족공원 조성 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '09.1~'10. 6월 토지보상 ◆ '10.9월 서울시 투자심사 ◆ '11.4. 주민설명회 ◆ '11.5. 공원디자인 및 설계 심의 요청 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 디자인 심의 및 계약심사 ◆ 공원조성공사 시행 |
| 4-5 | 신내9단지 앞 공원 조성 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '08.1월 사업승인 ◆ '10.11월 토지 일부 보상 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 건축물철거 및 폐기물 처리 ◆ 공원조성공사 시행 |
| 4-6 | 목동 주민휴식공간 조성 | 완료 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '09.12월 공사착공 ◆ '10.12월 준공 | |
| 4-7 | 목동천 생태하천복원 사업 | 완료 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.6.23 2차사업 1차분 준공 ◆ '10.12.29 준공 | |

주민모두가 행복한 복지중랑 건설

8개 사업

추진실적 및 계획

| 관리 번호 | 사 업 명 | 추진 결과 | 추진실적 (~ '11. 6.30) | 향 후 계 획 |
|----------|-------------------------|----------|---|--|
| 5-1 | 면목3·8동 소규모 노인복지센터 건립 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.12월 도시관리계획(안) 결정 및 고시 ◆ '10.12월 공유재산관리계획승인 ◆ 보상계획수립 및 보상 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 설계용역 계약 및 착수 ◆ 공사착공 |
| 5-2 | 장애인 편의시설 확충 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 장애인 쉼터 조성 환경개선 공사 및 운영지원 ◆ 청각장애인 시각경보기 설치 ◆ 장애인 전동기구 충전소 설치 장소 조사 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 청각장애인 시각경보기 설치 ◆ 장애인 전동기구 충전기 설치 및 홍보 |
| 5-3 | 중랑구립장애인 직업 재활센터 증축 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.6월~10월 설계용역 ◆ '10.12월 공사발주 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 공사준공 |
| 5-4 | 여성사회활동지원 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '11.1월 총괄계획수립 ◆ 여성자원봉사단 활성화 ◆ '11.3월 여성취창업지원사업 ◆ '11.5월 여성역량강화워크숍 ◆ '11.5월 구민나눔장터 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '11.10월 구민나눔장터 ◆ '11.11월 사랑의 감장나누기 ◆ 양형평등강좌 및 여성 교양강좌 진행 ◆ 여성취업지원사업 |
| 5-5 | 청소년의 건강한 여가와 문화생활 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 청소년독서실 운영 (5개소) ◆ 청소년 유스캠퍼인 설발대회 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 청소년 그림그리기 대회 ◆ 청소년독서실 운영 |
| 5-6 | 노인일자리사업 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '11.2월 기본계획수립 ◆ '11.3.3 발대식 ◆ '11.3~9월 28개 사업 1,584명 참여 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 일자리사업 만족도 조사 및 평가 |
| 5-7 | 중랑영유아프라자 설치운영 | 완료 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.6월 공사착공 ◆ '10.9월 준공 (1호점 이전 및 2호점 신설) ◆ 중랑영유아프라자 운영 | |
| 5-8 | 서울의료원 신축 | 완료 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '08.5월 신축가공식 ◆ '11.3.25 진료개시 - 623병상, 23개 진료과 8개 전문센터 등 ◆ '11.5.25 개원식 | |

경제 · 문화 활성화 등

7개 사업

추진실적 및 계획

| 관리 번호 | 사 업 명 | 추진 결과 | 추진실적 (~ '11. 6.30) | 향 후 계 획 |
|----------|-------------------|----------|---|---|
| 6-1 | 망우본동 복합청사 건립 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.4월 설계공모 심사 ◆ '11.1월 기본 및 실시설계용역 ◆ 부지매입보상 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 기존 건축물 철거 및 공사착공 |
| 6-2 | 전통시장 활성화 추진 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '10.동원골목시장 아케이드 연결통로 3차사업 ◆ '10. 면목골목시장 꺾어막 설치 ◆ 명절 및 계절 이벤트 실시 ◆ 문화를 통한 전통시장 활성화 시범사업(우림골목시장) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 우림골목시장 주차장 및 아케이드 설치 ◆ 동부동원 골목시장 LED가로등 CCTV 설치 등 ◆ 동부골목시장 주차장 설치 ◆ 우림골목시장 물류센터 설치 |
| 6-3 | 중소기업·소상공인 지원강화 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 중소기업육성기금 융자 지원 - 7개업체 600백만원 ◆ 영세소상공인 특별신용보증 융자지원 - 30개업체 865백만원 ◆ 창업지원센터 운영 ◆ 소자본 창업강좌 ◆ 기업 및 제품홍보(마케팅) 지원 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 중소기업육성기금 융자 지원 ◆ 영세소상공인 특별신용보증 융자지원 ◆ 창업지원센터 운영 ◆ 소자본 창업강좌 ◆ 기업 및 제품홍보(마케팅) |
| 6-4 | 문화예술회관 건립 설치운영 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ '11.2월 사업타당성조사 및 최종보고회 개최 ◆ '11.5월 상봉재촉지구 편입 및 촉진계획변경절차 이행 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 중앙투융자 심사 의뢰 ◆ 기본 및 실시설계, 착공 |
| 6-5 | 망우문화관리센터 건립 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 기본계획수립 ◆ 타당성 조사 및 학술연구용역 ◆ 서울시투·융자심사 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 망우묘자이전 사업과 연계 테마공원 조성 |
| 6-6 | 중랑스포츠타운 조성 | 추진중 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 구립체육단지조성계획수립 ◆ 개발제한구역 관리계획 반영 입자대상시설 제출 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 도시계획시설(체육공원) 결정 용역시행 |