

3] 추진실적

- 2020.07. : 타당성조사
- 2021.01. : 지방재정 투자사업 사전컨설팅
- 2021.05. : 목1동 복합청사 신축계획 수립
- 2021.10. : 서울시 투자심사 승인
- 2022.07. : 도시계획시설 실시계획 인가고시. 보상의뢰
- 2023.10. : 수용재결 재결서 통보
- 2023.11. : 부지 소유권 이전

4] 추진계획

- 2024.01.~2026.03. : 투자심사 및 설계공모, 기본·실시설계
- 2026. : 착공
- 2027. : 준공

○ 연차별 추진계획 및 일정

(단위: 분기)

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	보상 절차																		
2	투자심사 및 설계공모, 기본·실시설계																		
3	착공 및 준공																		'27년 준공

○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기전 <small>(계속사업의 경우)</small>	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	32,429	60	22,314	14	10,961	123	1,140	10,076	10,055
균특	1,170	-	1,170	-	-	-	-	1,170	-
시비	700	-	700	-	-	-	-	700	-
구비	28,359	60	18,244	14	10,961	123	1,140	6,006	10,055
특교	2,200	-	2,200	-	-	-	-	2,200	