

2023회계연도 결산기준 중랑구 특수공시

연번	사업명	쪽수
1	제2중랑미디어센터 건립(홍보담당관)	1
2	중랑구 제2방정환교육지원센터 건립(교육지원과)	3
3	면목동 도서관/주차장 복합시설 건립(문화관광과)	5
4	망우역사문화공원 안전보행로 조성(망우리공원과)	7
5	다목적 CCTV 확대 설치(도시안전과)	9
6	면목7동 복합청사 건립(마을협치과)	11
7	장미꽃빛거리 상권 활성화(주거개선과)	13
8	새롭게 단장하는 면목역 광장(공원녹지과)	17
9	가공배전선로 지중화사업(망우로)(도시경관과)	19

중랑구

1

제2중랑미디어센터 건립

부서 : 홍보담당관, 담당자 : 장재영 (☎2094-0578)

제2중랑미디어센터를 건립하여 중랑구민의 미디어 역량 강화를 지원하고, 다양한 문화활동이 가능하도록 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.10.~ 2024.03.
- 위 치 : 중랑구 용마산로 670, 신내역 프라디움 더 테라스
공공기여시설 B1
- 규 모 : 전용면적 780 m^2
- 사업내용
 - 미디어 교육 및 체험 프로그램 운영
 - 디지털 미디어 시설·장비·공간 지원
 - 마을미디어 활성화 : 장비·공간 및 기술지원, 마을 미디어생태계조성
 - 예술독립영화 향유 : 예술독립영화상영, 청춘극장, 공동체상영 등
 - 경제적 기능 : 라이브 커머스, 미디어 취·창업으로 이어질 수 있도록 지원
- 소요예산 : 2,560백만원(특별교부세 400, 구 2,160)

□ 추진현황

- '22. 11. : 미디어센터 설립 기본계획 수립, 투자심사 실시
- '22. 12. : 특별교부세 예산 교부(200백만원)
- '23. 1.~ 6. : 전문가 자문회의 및 입주예정자협의회 회의
- '23. 3.~ 6. : 제2중랑미디어센터 운영 관련 설문조사 1, 2차 시행
- '23. 6.~ 10. : 공간개선공사 기본 및 실시설계
- '23. 7. : 특별교부세 예산 교부(200백만원)
- '23. 11.~'24. 2. : 인테리어공사
- '24. 1.~ 2. : 방송(영화)시스템 및 장비구축, 가구 구입
- '24. 3.~ : 시범운영 및 개관

□ 향후계획

- 제2미디어센터 운영

□ 사업효과

- 미디어센터 접근성 보완 및 미디어 교육 거점 역할 수행
- 미디어문화(산업)의 확정성 및 미디어 수요 충족

□ 현황사진



사업 위치



시설 내부사진



내부구역 평면도



시설 외부사진

2

중랑구 제2방정환교육지원센터 건립

부서 : 교육지원과, 담당자 : 김지혜(☎2094-1894)

우리 구 주민의 교육 참여 수요 충족과 지역의 균형적인 교육 환경조성을 위하여 제2방정환교육지원센터 건립을 추진하여 관내 청소년들의 꿈과 희망을 키우는 교육도시 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 하반기
- 위 치 : 중랑구 면목동 626-11 ※ 舊 면목7동 주민센터 부지
- 규 모 : 대지면적 378.5 m^2 , 연면적 1,462 m^2 (지하1층~지상7층)
- 사업내용
 - 기초과학(물리, 화학, 생명 등) 분야를 중점으로 한 기존 방정환 교육지원센터와 차별화된 프로그램을 운영
- 소요예산 : 9,410백만원(특교세 500, 특교금 3,000 구 5,910)

□ 추진현황

- '22. 9.~12. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역
- '22. 10.~11. : (區)투자심사 요청 및 중기지방재정계획 수립
- '22. 10.~'23. 1. : 공공건축 심의 사전계획 검토 및 공공건축 심의
- '23. 1. : 공유재산관리계획, 공유재산관리관 변경
- '23. 2.~'24. 3. : 설계공모 및 실시 설계 용역
- '24. 4. 11.~4. 30. : 기존 건축물 철거 공사
- '24. 5.~6. : 제2방정환교육지원센터 시설공사 업체 공고 및 선정

□ 향후계획

- '24. 7.~'25. 하반기: 시설 공사 착공 및 준공(개관)

사업효과

- 중랑구 관내 균형적인 교육 환경을 조성 및 면목동 지역의 교육여건 개선을 교육만족도 향상

위치도



관련사진



건축 예정지 현장



제2방정환 교육지원센터 조감도

3

면목동 도서관/주차장 복합시설 건립

부서 : 문화관광과, 담당자 : 김철승(☎2094-1833)

공공도서관을 확충하여 구민 누구나 도서관을 만나고 즐기는 독서환경을 조성하여 책의 도시 중랑 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 2025. 10.
- 위 치 : 중랑구 면목동 1081-1 외 3필지 ※ 대지면적 : 2,375 m^2
- 규 모 : 연면적 7,356.98 m^2 , 지하3층/지상4층
- 사업내용 : 공공도서관, 공영주차장
- 소요예산 : 28,024백만원(국 7,400 특교금·세 2,400 시 1,758 구 16,466)

□ 추진현황

- '20.8. : 타당성조사 및 기본계획 수립
- '20.12. : 행안부 중앙투자심사 승인(조건부)
- '21.4. ~ 7. : 설계공모
- '21.8. ~ '22.12. : 실시설계 용역
- '23.1. : 공사 계약 발주
- '23.5. : 착공

□ 향후계획

- '25.10. : 준공

□ 사업효과

- 도서관과 주차장을 결합한 복합시설을 건립하여 주민편의 기반시설 확충 및 공공복리증진에 기여
- 트렌드에 부합하는 복합문화공간을 갖추고 지역주민의 문화적 갈증을 해소하는 문화적 거점역할 수행

□ 위치도



□ 조감도



4

망우역사문화공원 안전보행로 조성

부서 : 망우리공원과, 담당자 : 이민제 (☎2094-6822)

보·차도 구분 없이 이용하고 있는 망우역사문화공원 순환도로에 안전보행로를 설치하여 안전하고 쾌적한 공원환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 망우역사문화공원 순환도로(사색의 길)
- 규 모 : 연장 4.7km
- 사업내용 : 데크로드 조성 및 안전난간 설치 등
- 소요예산 : 10,090백만원(특교세 4,960 특교금 5,130)

□ 추진현황

- 2022. 10. ~ 2023. 04. : 안전보행로 조성 기본계획 용역
- 2023. 03. ~ 06. : 안전보행로 진입공간 조성공사
- 2023. 06. ~ 12. : 안전보행로 조성 1단계 설계용역
- 2023. 10. : 주민설명회 실시
- 2023. 11. : 서울시 건설기술심의
- 2024. 01. ~ 06. : 안전보행로 조성 1단계 공사 시행

□ 향후계획

- 2024. 07. ~ 2025. 06. : 안전보행로 조성 2단계 추진
- 2025. 07. ~ 2026. 12. : 안전보행로 조성 3단계 추진

□ 사업효과

- 공원 내 안전한 보행로 개설을 통한 안전한 공원환경 조성
- 공원 이용 불편사항을 해소함에 따라 공원 이용 만족도 향상에 기여

□ 위치도



□ 관련사진



5 다목적 CCTV 확대 설치

부서 : 도시안전과, 담당자 : 정덕환(☎2094-0282)

관내 취약지역의 각종 사건사고 예방 및 범죄 발생 시 신속한 대응을 위한 그물망 안전체계 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 중랑구 관내
- 사업내용 : 신규 CCTV 41개소 245대 설치
노후 CCTV 교체(회전형 280대, 고정형 12대)
- 소요예산 : 2,600백만원(국 1,000 시 850 구 750)

□ 추진현황

- '23. 1. ~ 5. : CCTV 민원접수 및 현장조사
- '23. 6. : CCTV 위치선정 심의위원회 개최
- '23. 7. : 설계 및 계약심의
- '23. 8.~12. : 계약 및 준공

□ 향후계획

구분	~ 2023	2024	2025	2026	2027
지능형 CCTV 고도화	1,174개소 4,163대	47개소 296대	18개소 54대	18개소 54대	18개소 54대

□ 사업효과

- CCTV 확대 설치로 각종 범죄로부터 안전한 환경을 조성
- 재난재해 발생시 국민의 생명과 재산보호

□ 위치도



□ 관련사진



CCTV 신설



CCTV 교체

6

면목7동 복합청사 건립

부서 : 마을협치과, 담당자 : 이석범 (☎2094-0427)

주민들의 문화·복지 공간 확충과 청소년 예술 공간 활성화를 위해 복합청사를 건립하여 주민 편의 증진 및 행정능률을 향상시키고자 함

사업개요

- 사업기간 : '19.01. ~ '24.09.
- 위 치 : 중랑구 면목동 354 외 1필지
- 규 모 : 965.1 m^2 (292평)
- 사업내용 : 면목7동 복합청사 신축 건립
- 소요예산 : 25,512백만원(시비 1,500 구비 21,812 특교금 2,200)

추진현황

- '22. 7. : 신축공사 착공

향후계획

- '24. 9. : 준공 및 개청

사업효과

- 행정, 문화·예술 편의시설 부족에 따른 주민 불편 해소
- 동주민센터, 자치회관, 청소년 문화예술 창작센터를 결합한 복합청사 건립으로 행정과 문화가 융합된 공공서비스 제공

□ 위치도



□ 관련사진



7 장미꽃빛거리 상권활성화(점음의 거리 조성)

부서 : 주거개선과, 담당자 : 최미지 (☎2094-2813)

장미꽃빛거리의 로컬 랜드마크화를 통해 장미축제 메인 입구로서의 정체성을 확립하고, 유동인구 유입과 가로 활력 증대를 통해 지역 상권을 활성화하고자 함

1. 장미꽃빛거리 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.09.~2025.12.
- 위 치 : 중랑구 동일로163길(떡골역 7번 출구 ~ 중랑천 제방 진입로)
- 규 모 : 약 430m
- 사업내용 : 광장형 거리 조성, 오브제 가로등·보안등 설치, 보·차도 포장 개선, 화단형 벤치 설치, 장미전망대 조성, 지중화 등
- 소요예산 : 약 4,691백만원(국 640백만원/시 3,425백만원/구 626백만원)

□ 추진현황

- '20.09.~'21.06.: 장미꽃빛거리 조성 기본구상 및 실시설계 용역 추진
- '21.11.: 장미꽃빛거리 C존 공사완료(공간 환경 및 조도 개선)
- '22.08.: 장미꽃빛거리 A존 공사완료(광장형 거리 조성 및 지중화)
- '23.04.: 장미꽃빛거리 진입로 공사완료(보도포장 개선)
- '23.05.: 장미꽃빛거리 D존 공사완료(장미전망대 조성)
- '24.01.: 장미꽃빛거리 B존 보행환경개선사업 선정
- '24.04.~05.: 장미꽃빛거리 B존 보행자우선도로 지정 및 조성
- '24.06.: 장미꽃빛거리 진입로 경관조명(고보조명) 설치
- '24.07.: 장미꽃빛거리 B존 지중화사업 신청


□ 사업효과

- 중랑 서울 장미축제의 메인거리로 관람객 유입 증대
- 장미꽃빛거리를 활용한 가로 활력 증대 및 상권 활성화 기대
- 목동 지역 중심가로에 대한 심미적 가로경관 개선

□ 위치도



□ 관련사진



2. 장미꽃빛거리 프리마켓 행사

□ 사업개요

- 사업기간 : 연 6회(혹서기 및 혹한기 제외)
- 위 치 : 종랑구 동일로163길(장미꽃빛거리 A존, 먹골역 7번 출구)
- 사업내용 : 차 없는 거리 운영, 종랑아티스트 공연, 주민 참여형 프리마켓, 체험행사 등
- 소요예산 : 49백만원

□ 추진현황

- '22.01.~03.: 프리마켓 행사 시범운영(총 3회)
 - ※ 개최일자 : 1/28, 2/25, 3/25(매월 마지막주 금요일)
 - ※ 주최(운영): 묵2동 주민협의체(도시재생지원센터)
- '22.04.~11.: '22년 장미꽃빛거리 프리마켓 행사 개최(총 6회)
 - ※ 개최일자 : 4/30, 5/28, 6/25, 9/24, 10/29, 11/26
 - ※ 주최(운영): 묵2동 주민협의체(도시재생지원센터)
 - ※ 묵2동 도시재생 공동체 활성화 지원 사업 일환으로 운영
- '23.04.~11.: '23년 장미꽃빛거리 프리마켓 행사 개최(총 6회)
 - ※ 개최일자 : 5/20~21, 6/24, 9/23, 10/28, 11/25 (4월 행사 우천취소)
 - ※ 주최(운영): 장상추(행사 전문업체)
- '23.09. : 장미꽃빛거리 골목형 상점가 선정(지역경제과)
- '24.02. : '24년 장미꽃빛거리 프리마켓 행사 추진계획 수립(전담부서 협의 등)
- '24.05 .: '24년 장미꽃빛거리 프리마켓 행사 개최(상반기)

□ 향후계획

- '24.10.: '24년 장미꽃빛거리 프리마켓 행사 개최(하반기)

□ 사업효과

- 먹골역 유동인구 유입을 통한 골목상권 활성화 및 장미꽃빛거리 랜드마크화 유도

□ 관련사진



8

새롭게 단장하는 면목역 광장

부서 : 공원녹지과, 담당자 : 탁은경(☎2094-2383)

면목동의 지역적 특성에 어울리는 특색 있는 휴식공간을 조성하여, 남녀노소 누구나 안심하고 즐길 수 있는 안전한 종량을 구현하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 면목역 광장(면목본동 120-2번지)
- 규 모 : 2,664.7 m²
- 사업내용 : 광장 공간구조 개선, 노후시설물 정비, 전광판 설치 등
- 소요예산 : 650백만원(구비)

□ 추진현황

- 2022. 7. 12. : 면목역 광장 재정비 사업 추진계획 수립
- 2022. 10. 4. : 실시설계용역 착수
- 2023. 1. 13. : 주민공청회(면목본동 주민센터)
- 2023. 3. 10. ~ 17. : 설문조사
- 2023. 3. 31. : 주민설명회(면목본동 주민센터)
- 2023. 7. 18. : 실시설계용역 완수
- 2023. 8. ~ 12. : 면목역 광장 재정비 사업 추진(준공일: '23. 12. 26.)

□ 사업효과

- 주민들의 시설물 개선 요구에 부응하고 안전하고 쾌적한 휴게공간 제공
- 구민들이 다양한 문화생활을 누릴 수 있는 문화광장으로 활성화

□ 위치도



□ 관련사진



전경 사진(공사 전·후)



근경 사진(공사 전·후)

9

가공배전선로 지중화사업(망우로'21~'25)

부서 : 도시경관과, 담당자 : 김민주(☎2094-2527)

주요 간선도로 등 도로의 전기·통신선로 지중화를 추진하여 보행환경 개선 및 도시미관 향상을 도모하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~2025. 12.
- 위 치 : 망우로(신내지하차도 ~ 금란교회)
- 규 모 : 1.1KM(한전주 41본, 통신주 2본)
- 사업내용 : 공중선의 지하화 및 전주 철거
- 소요예산 : 9,147백만원(한전·통신사50%, 시25%, 구25%)
※ 도로복구비 구비 100%

□ 추진현황

- 2021. 3. : 공사이행 협약서 체결(한전, 통신사)
- 2023. 3. ~ 12. : 제반사항 협의 및 실시설계(한전, 통신사)
- 2024. 1. ~ 8. : 구간 변경에 따른 실시 설계


□ 향후계획

- 2024. 9. ~ 2025. 6. : 관로공사
- 2025. 7. ~ 2025. 11. : 선로공사 및 전주철거
- 2025. 12. : 공사 완료

□ 사업효과

- 지중화를 통한 전·통신주 철거로 도시미관 저해요인 제거
- 중랑구의 중심을 가로지르는 망우로의 지중화사업을 통해 남북으로 인접한 6개동 주민들이 폭넓게 수혜를 받으며 지역 간 균형발전 추진과 사업의 파급효과를 극대화 함.

□ 위치도



□ 관련사진



나의 자랑
○

우리 자랑
○ ○