

“활기찬 미래, 희망찬 중랑”

민선5기 구청장 공약사업 현황



목 차

1. 동북권 르네상스의 중심도시 건설

상봉재정비촉진지구 복합단지개발(1-1)	5
중화재정비촉진사업(1-2)	6
망우복합역사 건립(1-3)	7
강원산업부지 초고층 복합건물 건립(1-4)	8
상봉터미널부지 초고층 복합건물 건립(1-5)	9
신내차량기지 이전(1-6)	11
면목의류패션 산업뉴타운 조성(1-7)	12
면목지역 뉴타운 사업 추진(1-8)	13
신내3택지 개발(1-9)	14

2. 사통팔달의 선진교통망 구축

신내동~청량리간(면목선) 경전철 건설(2-1)	15
겸재교 신설 및 연결도로 확장(2-2)	16
사가정길~용마터널~강동구 암사동간 도로개설(2-3)	17
면목동길 확장(2-4)	18
봉화산길 중화역 앞 우회전 차로 확대(2-5)	19
중랑초교 지하공영주차장 건설(2-6)	20
이화교 및 연결도로 확장(2-7)	21
새우개마을 진입로 개설(2-8)	22
중화역 에스컬레이터 설치(2-9)	23
봉화산역 에스컬레이터 설치(2-10)	24
용마산역 에스컬레이터 설치(2-11)	25
면목역 에스컬레이터 설치(2-12)	26
상봉역 에스컬레이터 설치(2-13)	27

3. 교육경쟁력을 강화하여 교육명문도시 건설

기숙공립학교 건립(3-1)	28
자율형 사립고 유치(3-2)	29
영어체험센터·청소년독서실 건립(3-3)	30
중랑구 평생학습관 건립(3-4)	31
무상보육료 지원 확대(3-5)	32
교육경비 지원(3-6)	33
대학진학 우수고교 인센티브 지원(3-7)	34
지역 인재육성을 위한 장학사업 추진(3-8)	35

4. 자연과 함께하는 녹색중랑 조성

망우묘지 공원화 사업(4-1)	36
용마테마공원 조성 사업(4-2)	37
용마폭포공원 시설확장(4-3)	38
용마산 가족공원 조성(4-4)	39
신내9단지 앞 공원 조성(4-5)	40
묵동 주민휴식공간 조성(4-6)	41
묵동천 생태하천복원 사업(4-7)	42

5. 주민모두가 행복한 복지중랑 건설

면목제3·8동 소규모노인복지센터 건립(5-1)	43
장애인 편의시설 확충(5-2)	44
중랑구립 장애인 직업재활센터 증축(5-3)	45
여성 사회활동 지원(5-4)	46
청소년의 건강한 여가와 문화생활(5-5)	47
노인일자리사업(5-6)	48
중랑영유아프라자 설치 운영(5-7)	49
서울의료원 신축(5-8)	50

6. 경제 · 문화 활성화 등

망우본동 복합청사 건립(6-1)	51
전통시장 활성화 추진(6-2)	52
중소기업·소상공인 지원 강화(6-3)	54
문화예술회관 건립(6-4)	56
망우문화관리센터 건립(6-5)	57
중랑스포츠타운 조성(6-6)	58

상봉재정비촉진지구 복합단지 개발

관리번호	1-1	
담당부서	도시개발과 도시개발3팀	담당자 : 원종권 (02-2094-2160)

□ 사업개요

- 위 치 : 상봉1·2동, 망우본동 일대
- 면 적 : 505,596㎡
- 사업기간 : 2009년 ~ 2017년
- 총사업비 : 1,385백만원(시비 1,095백만원, 구비 290백만원)
- 총괄사업관리자 : 한국토지주택공사

□ 추진현황 및 계획

● 추진현황

- ▶ 2006.10.19 : 재정비촉진지구 지정 고시(서울시)
- ▶ 2007.10.30 : 총괄사업관리자 협약서 체결(한국토지공사)
- ▶ 2009. 8.13 : 촉진계획 결정 고시(서울특별시고시 제2009-312호)
- ▶ 2009. 9. 7 : 상봉3재정비촉진구역 조합설립추진위원회 승인
- ▶ 2009. 9. 8 : 상봉7재정비촉진구역 조합설립추진위원회 승인
- ▶ 2010. 7.16 : 공공관리 시행(도시 및 주거환경정비법 및 조례 시행)
- ▶ 2010.10.14 : 상봉1촉진구역 공공관리 정비사업 용역 발주
- ▶ 2010.10.21 : 상봉6촉진구역 공공관리 정비사업 용역 발주

● 연도별 추진계획

구분	2011	2012	2013	2014	2015
구역별 추진현황	○촉진구역별 사업시행 ▶추진위원회 승인 ▶조합설립인가 ○공공관리지원업무 ▶상봉1,6구역	○촉진구역별 사업시행 ▶조합설립인가 ▶사업시행인가	○촉진구역별 사업시행 ▶조합설립인가 ▶사업시행인가 ▶관리처분 계획인가	○촉진구역별 사업시행 ▶조합설립인가 ▶사업시행인가 ▶관리처분 계획인가 ▶착공	○촉진구역별 사업시행 ▶조합설립인가 ▶사업시행인가 ▶관리처분 계획인가 ▶착공

□ 기대효과

- 문화·업무·상업 등 도시기능 향상으로 새로운 동북권 중심지역으로 부상
- 고용을 창출하고 Business 활동을 지원하는 거점공간 확보로 지역경제 활성화

중화 재정비촉진 사업

관리번호	1-2	
담당부서	도시개발과 도시개발1팀	담당자 : 박민수 (02-2094-2160)

□ 사업개요

- 위 치 : 중화2동, 묵2동 일대
- 규 모 : 510,517㎡
- 사업기간 : 2007년 ~ 2016년
- 사업내용 : 주거·문화·교육 등의 개선을 통한 쾌적하고 편안한 주거형 뉴타운 조성
- 사 업 비 : 1,346백만원(시비 246백만원, 구비 1,100백만원)

□ 추진현황 및 계획

● 추진현황

- ▶ 2006.12.21 : 중화재정비촉진지구지정 고시
- ▶ 2008.12.10 ~ 24, 2009. 1. 6. ~ 20 : 주민공람 및 관계부서 협의
- ▶ 2009. 1.21 : 공청회 실시
- ▶ 2009. 4.14 : 서울시 도시재정비위원회 심의 (조건부 가결)
- ▶ 2009. 6. 4 : 중화재정비촉진지구 정비계획 결정고시
- ▶ 2009. 6.19 : 촉진1구역 조합 설립 추진 위원회 승인
- ▶ 2010. 4.14 : 준치정비 1구역 촉진구역 지정을 위한 촉진계획 변경 수립 용역시행
- ▶ 2010. 12.3 : 준치정비2,3구역 촉진구역 지정을 위한 촉진계획 변경 수립 용역시행

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
중화재정비촉진 구역사업추진	촉진1구역 사업추진	준치정비1구역 사업추진	준치정비2·3구역 사업추진	촉진구역별 사업추진	촉진구역별 사업추진

□ 기대효과

집중 호우 시 상습침수로 많은 피해가 발생했던 지역의 부정적 이미지를 해소하고, 중랑천변의 입지적 여건을 활용한 수려한 수변경관 조성과 주거·문화·교육 등의 개선을 통해 쾌적하고 편안한 주거형 뉴타운 조성

망우복합역사 건립

관리번호	1-3
담당부서	문화체육과 문화진흥팀
담당자	강석오 (02-2094-1820)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 상봉동 53번지 일대
- 건립규모 : 105,917㎡(지상8층) ※ 문화예술회관 : 31,581㎡(지상4층)
- 사 업 비 : 200,484백만원
- 사업기간 : 2004. 5 ~
- 주요시설 : 문화시설, 공공시설, 쇼핑몰, 편익시설 등

□ 추진현황 및 계획

● 추진현황

- ▶ 2008. 7 : 망우복합역사 내 문화예술회관 건립계획 수립
- ▶ 2010. 4 : 망우역 편입을 위한 상봉재정비촉진지구 변경 용역 및 망우 복합역사 및 문화예술회관 건립사업 타당성조사 용역 발주

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
망우복합역사 건립	타당성 용역	복합역사 건립계획수립	사업자선정, 출자회사 설립	기본설계	실시설계 및 착공

□ 기대효과

- 쇼핑몰, 문화시설 등이 입지하여 주민생활 편의제공
- 남북간 연결통로 개설로 생활권 단절에 따른 교통불편 해소
- 철도운행에 따른 철도소음 등의 주거환경피해 완화
- 상봉재정비촉진지구와 연계개발로 사업효율성 증대

강원산업부지 초고층 복합건물

관리번호	1-4		
담당부서	도시개발과 도시개발2팀	담당자	윤용근 (02-2094-2160)

□ 사업개요

- 위 치 : 상봉동 73-10번지 일대
- 사업규모
 - ▶ 구역면적 : 25,338.4㎡ (대지면적 : 18,132㎡)
 - ▶ 연 면 적 : 232,942.93㎡ (용적률 599.7%)
 - ▶ 지하7층, 지상 43 ~ 48층, 3개동 (아파트 497세대)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2013년 【사업주체 : 현대엠코(주)】
- 건축물의 용도 : 공동주택 497세대 (분양 473세대, 임대 24세대)
판매시설, 업무시설, 문화및집회시설

□ 추진현황 및 계획

- 추진현황
 - ▶ 2008. 5. 8 : 상봉8재정비촉진계획 결정
 - ▶ 2008.12. 2 : 사업시행 인가
 - ▶ 2008.12.17 : 감리자 지정
 - ▶ 2008.12.19 : 착공 신고
 - ▶ 2009.11.24 : 입주자 모집공고 및 승인
 - ▶ 2011.1 현재 굴토(흙막이) 공사 중
- 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
강원산업부지 초고층복합 건물 건립	굴토 및 기초공사	기초 및 건축공사	건축공사	공사완료 및 입주	-

□ 기대효과

- 동북권 르네상스 프로젝트 전략중심지의 역할을 수행할 수 있도록 대형 할인점, 전문상가, 금융·증권·보험사를 입지시켜 망우역 복합역사~상봉 8구역~코스트코~이마트를 연계하는 대규모 상업거점 형성
- 대규모 문화광장 및 공원 등 기반시설 확충으로 문화와 휴식공간을 조성하여 쾌적한 도심환경 조성

상봉터미널부지 초고층 복합건물 건립

관리번호	1-5		
담당부서	도시개발과 도시개발3팀	담당자	이동형 (02-2094-2160)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 상봉동 83-1번지 일대
- 면 적 : 28,527㎡ (도시계획시설 결정면적 : 29,204㎡)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2015년
- 사 업 비 : 민간개발 【사업시행자 : (주)신아주】

□ 추진현황 및 계획

● 추진현황

- ▶ 1966. 1.13 : 일반상업지역 지정
- ▶ 1981. 7.27 : 도시계획시설(여객자동차터미널) 결정
- ▶ 2008.11.18 : 상봉터미널 공공기여 적용관련 행정2부시장 방침 결정
- ▶ 2009. 6. 8 : 도시계획변경 사전협상 제안 신청 평가결과 통보(시 → 구)
 - ▶ 조건부 협상 : 상봉재정비촉진계획에 따라 별도 처리하되 공익시설 (터미널) 설치방안에 대하여는 필요 시 협상
- ▶ 2009. 8.13 : 재정비촉진계획 결정고시
- ▶ 2009. 9 ~ 2010.12 : 터미널부지 기부채납 비율 협의 중(신아주 ↔ 시)

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
상봉터미널부지 초고층건물건립	▶기부채납 비율협의 ▶부설주차장 설치 제한 완화협의	▶상봉터미널 개발계획 수립 (재정비촉진계획 변경결정) ▶사업시행	▶사업시행 및 완료		

□ 문제점 및 대책

- 서울특별시주차장 설치 및 관리조례에 의한 부설주차장을 설치할 수 있는 제한지역으로 분류되어 업무·판매시설의 주차대수가 일반지역에 비해 50% 이상 줄어들게 되었고 이와 연동하여 주거면적도 비율에 따라 감소하게 되어 전체 사업규모의 축소로 사업성이 현저히 하락하게 됨
- 2010.9.13 서울시에 건의 : 「서울특별시 주차장 설치 및 관리조례 시행규칙」 " 제2조의2 " ‘시장이 조정하여 주차장 설치제한을 완화할 수 있는 사업’의 범위에 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」에서 정의하고 있는 " 중심지형 재정비촉진지구 도시환경 정비 사업 " 도 추가할 것을 요청

□ 기대효과

지역개발 촉진 및 지역경제 활성화에 기여함으로써 동북권 상권의 핵심 역할을 수행

신내차량기지 이전

관리번호	1-6
담당부서	교통행정과 교통행정팀
담당자	최정환 (02-2094-2560)

□ 사업개요

- 차량기지 이전 대체후보지 : 경춘선 평내 차량기지 인근(남양주시 금곡)
- 6호선 노선연장 : 신내 ~ 구리도매시장 ~ 금곡 ~ 평내차량기지(11km)
- 지하철 6호선 및 차량기지 현황

구 분	구 간	거 리	신 내 차 량 기 지			
			위 치	면 적	도시계획	주요시설
지하철 6호선	응암 ~ 봉화산	35.1 km	신내1동 50번지 일대	190,140㎡	개발제한구역, 자연녹지지역, 도시철도(차고)	검사고(21,240㎡) 사무실, 체육시설 휴게시설

- 개략사업비 : 1,200,000백만원(예상)

□ 추진계획

- 추진방향
 - ▶ 지하철6호선 연장계획과 병행하여 차량기지 이전 추진
 - ▶ 기존 부지는 업무 및 상업·문화 등 복합단지로 개발

- 연도별추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
신내차량기지 이전	유관기관 방문협의	유관기관 협약체결	사전예비 타당성검토	광역도시계획 반영	차량기지 이전 타당성 검토

□ 기대효과

- 신내2, 3택지와 연계한 경제·문화의 새로운 중심지 개발로 도시경쟁력 강화
- 주민기피 기반시설이 밀집된 지역을 개발하여 지역 이미지 개선 및 지역 경제 활성화

면목의류패션 산업뉴타운 조성

관리번호	1-7	
담당부서	지역경제과 지역경제팀	담당자 : 김기복 (02-2094-1260)

□ 사업개요

- 위 치 : 면목동 136번지 일대
- 규 모 : 292,000㎡
- 사업기간 : 2010. 8. 9 ~
- 사업내용 : 면목패션 특정개발진흥지구 조성
- 사 업 비 : 532백만원(구비)

□ 추진현황 및 계획

● 추진현황

- ▶ 2010. 3 : 면목패션지구 대상지 신청 (중랑구⇒서울시)
- ▶ 2010. 6 : 지구지정 대상지 조건부 선정 (서울시)
- ▶ 2010. 8 : 지구지정 및 진흥계획 수립 용역

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
면목패션 특정개발진흥지구 조 성	특정개발진흥지구 용역착수 및 준공	지구단위계획용역	패션지원센터 부지매입	패션지원센터 건립 및 산업 뉴타운입주 업종선정	패션산업 뉴타운 거리조성 및 민자유치

□ 기대효과

면목패션 산업뉴타운 지역을 특정개발진흥지구로 지정하여 도시계획상 행위제한 완화, 세제지원, 융자지원 등의 혜택을 부여함으로써 첨단패션 산업단지 조성으로 지역개발 촉진 및 고용창출

면목지역 뉴타운 사업 추진

관리번호	1-8	
담당부서	도시개발과 도시개발1팀	담당자 : 변원식 (02-2094-2160)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 면목동 일원
- 규 모 : 3,787,000㎡
- 사업기간 : 2010년 ~ 2020년
- 사업내용 : 면목지역의 주거환경 개선과 기반시설확충을 통한 친환경적 도시환경 조성 및 미래지향적 도시개발
- 사 업 비 : 200백만원(용역비)

□ 추진현황 및 계획

● 추진현황

- ▶ 2008. 4 ~ 12 : 기초조사 완료
- ▶ 2009. 1 ~ 2009.12 : 서울시 4차 뉴타운 추가지정 계획 발표 대비 사전 업무 추진
- ▶ 2010. 3.12 : 서울시의 4차 뉴타운계획 유보로 자체적인 면목지역 주거환경개선 방안 검토
- ▶ 2010. 6.23 : 면목지역 주거환경 개선방안 수립용역 시행
- ▶ 2010. 7. 2 : 면목동 주거환경 개선방안 용역 발주
- ▶ 2010. 9. 6 : 용역 착수(2011. 8.30.까지)

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
면목지역 주거환경개선사업	면목지역 주거환경 개선방안 용역시행		용역 결과 및 충분한 주민 의견을 수렴하여 실질적이고 실현가능한 주거환경 개선 사업 진행		

□ 기대효과

- 지역특화를 위한 다양한 네트워크 형성 및 생활권의 가치 상승 등 면목동 주거지의 재창조
- 친환경적 도시환경 조성 및 미래지향적 도시개발

신내3택지 개발

관리번호	1-9	
담당부서	도시개발과 도시계획팀	담당자 : 신용호 (02-2094-2160)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 신내동 신내3 국민임대주택사업 지구
- 규 모 : 면적 584,108㎡, 아파트 대지면적 180,771㎡,
건축면적 33,713.07㎡, 건축연면적 459,471.38㎡,
건폐율 18.785%, 용적률 178.805%
- 사업기간 : 2010.12.15 ~ 2013.08.31
- 사업내용 : 주택 46.5%(국민임대 1,884세대, 공공임대 174세대, 공공분양
(1,240세대), 공원녹지 29.9%, 공공청사 등

□ 추진현황

- 2007. 7. 25 : 신내3지구 국민임대주택단지예정지구 지정고시
- 2007.12.28 : 예정지구 지정변경 및 실시계획 승인 (건교부)
- 2008. 1. 2 : 국민임대주택 건설사업계획 승인(서울시고시)
- 2008. 9. 5 : 신내3 국민임대주택단지 조성사업 보상계획 공고 (SH공사)
- 2009.10. 1 : 예정지구 지정변경 및 실시계획 변경 승인 신청
- 2010. 1. 7 : 예정지구 지정변경 및 실시계획 변경 승인
- 2010.10. 7 : 공동주택 4개 단지를 2개 단지로 축소 계획변경 승인
- 2010.11 : 보상 및 건물철거 착수
- 2011. 1 : 택지조성 공사 중이며, 4월중 아파트 공사 착공하여 2013년
8월중 준공 및 입주 예정

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
신내3택지 개발	택지조성공사	택지조성공사 및 아파트건축공사	아파트건축 및 부대시설공사	아파트준공 및 분양입주	-

□ 기대효과

지역개발로 주변 도시미관 향상 및 주택난 해소, 지역경제 활성화

신내동~청량리간(면목선) 경전철 건설

관리번호	2-1
담당부서	교통행정과 교통행정팀
담당자	최정환 (02-2094-2560)

□ 사업개요

- 노선개요 : 신내동 ~ 면목역 ~ 청량리
- 노선길이 : 9.05km (정거장 : 12개소, 차량기지 1개소)
- 시스템 : 무인운영 지하경전철
- 추진방법 : 민간투자사업
- 사업비 : 859,900백만원(민간 60%, 시비 28%, 국비 12%)

□ 추진현황 및 계획

● 추진현황

- ▶ 2007. 12 : 민간투자제안사업 계획서 제출
- ▶ 2008. 11 : 경전철 노선 기본계획 승인승인·고시
- ▶ 2010. 7 : 민간투자 사업적격성 및 제3자공고(안) 검토완료

● 연도별 추진계획

구 분	2010 이전	2011	2012	2013	2014
경전철 건설	시의회 동의 민간투자심의	제3자 공고 사업자선정	협약체결 및 설계	공사착공	공사시행

□ 기대효과

- 신교통수단 도입으로 도심·강남방면의 대중교통 편의제공
- 서울동북부 지역의 차량교통 혼잡완화로 저탄소 녹색교통 정책에 부응
- 역세권을 중심으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화
- 노선주변을 따라 도시 균형개발 및 도시경쟁력 향상

검재교 신설 및 연결도로 확장

관리번호	2-2	
담당부서	도로과 도로계획팀	담당자 : 김영훈 (02-2094-2680)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 면목동 176 ~ 동대문구 휘경동 43간
- 규 모 : 교량건설 폭 15~18m, 연장 415m,
연결도로건설 폭 20~25→30~33m, 연장 750m
- 기 간 : 2003. 6 ~ 2013. 12
- 사 업 비 : 113,582백만원(시비)

□ 추진현황

- 2003. 6 ~ 2005. 12 : 타당성조사 및 기본설계 완료(우리구 시행)
- 2006. 4 : 서울시 투자심사 통과
- 2007. 1 ~ 4 : 실시설계용역 발주 및 계약체결
- 2008. 8 ~ 2013. 12 : 보상 및 시설공사 시행(2010. 10 공정율 25%)

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
교량신설 도로확장	공사착공 교량하부완료	교량상부완료	연결도로 확장 및 부대시설 설치	개통	-

□ 기대 효과

- 중랑천으로 단절된 우리구 면목동과 휘경동을 연결하는 도로망 구축
- 향후 용마터널 개통 등에 따른 사가정길, 망우로 등의 주요도로교통량을 분산함으로써 교통량 증가에 대비 및 지역균형발전 도모

사가정길~용마터널~강동구 암사동 간 도로개설

관리번호	2-3	
담당부서	도로과 도로계획팀	담당자 : 김영훈 (02-2094-2680)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 면목동 ~ 구리시 아천동
- 규 모 : 도로건설 폭 4~6차로 연장 3.56km
터널 폭 4차로, 연장 2.5km
교량 211.8m/3개소, 영업소 1개소, 지하차도 383.0m
- 기 간 : 2003 ~ 2014. 12
- 사 업 비 : 암사대교~사가정길 전체 사업비 5,783억원 중
(교량 2,947억원, 용마터널 1,866억원, 도로개설 970억원)

□ 추진현황

- 2004. 1 ~ 2005. 8 : 실시설계
- 2006. 12 : 사가정역 출입구 2개소 증설 및 장안교 확장(L=200m)
- 2007. 1 ~ 12 : 보상시행
- 2009. 7 : 사가정길 장안교 ~ 사가정역 간 도로확장
(폭 18m → 30~33m, 연장 680m)
- 2009. 8 : 용마터널 구간 보상완료
- 2009. 12. 2 : 용마터널 공사착공

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
도로확장 터널 4차로	▶ 사가정길 확장 (우리구 구간 완료) ▶ 공사착공	▶ 장애물 철거 ▶ 터널굴진	터널굴진	터널굴진	완전 개통

□ 기대 효과

- 지역접근성 향상으로 지역발전 촉진 도모
- 서울동북부 지역의 체계적인 주요도로망 구축으로 교통불편 해소 및
면목동 지역의 균형발전 촉진

면목동길 확장

관리번호	2-4	
담당부서	도로과 도로계획팀	담당자 : 김영훈 (02-2094-2680)

□ 사업개요

- 위 치 : 면목동길 면목역 ~ 사가정역
- 규 모 : 도로확장 폭=12.0m → B=25m, L=835m
- 기 간 : 2011 ~ 2015
- 총사업비 : (100,000)백만원

□ 추진현황

- 2003. 3 : 중랑구 중기종합교통계획에 확장 필요성 제시
- 2006. 5 ~ 2006. 12. : 지구단위계획재정비 용역(중랑구)
- 2007. 2.12 : 도로확장 건의(중랑구→시)
- 2007. 4. 6 : 면목동길 확장 검토보고
- 2008. 4 ~ 2009. 7 : 타당성조사 및 기본설계용역 시행
 ※ 용역 결과 면목역 ~ 사가정역구간은 확장 타당 함
- 2010. 9. 7 ~ : 면목동 주거환경 개선방안 수립용역 착수

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
도로확장	▶ 타당성조사, 기본설계 ▶ 주거환경 개선사업 용역	주거환경개선사업 용역 완료	주거환경개선사업 도시계획 절차	주거환경개선사업 도시계획 절차	면목동길 확장 도시계획(시설) 절차이행

□ 기대 효과

- 망우로, 용마산길 등 주요도로 교통량을 분산하고, 향후 용마터널 개통 이후 연결망 확충
- 주민교통소통 원활 및 지역균형발전 촉진

봉화산길 중화역 앞 우회전차로 확대

관리번호	2-5	
담당부서	도로과 도로계획팀	담당자 : 김영훈 (02-2094-2680)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 중화동286-7~286-26간 (봉화산길)
- 규 모 : 도로확장 폭 20m→ 23~30m, 연장125m
- 기 간 : 2012 ~ 2014
- 총사업비 : 10,380백만원 (보상 9,500, 공사 880)

□ 추진현황

- 1978. 8. 3 : 도시계획시설(도로) 결정(서고시제387호)
- 2007.6 ~ 2009.12 : 중화생활권중심 지구단위계획 재정비용역
- 2008. 7. 3 : 확장 관련 건의사항 보고(중랑구청→서울시)
- 2009. 9.11 : 봉화산길(중화역주변) 확장 추진계획 보고(중랑구 방침)
- 2010. 9.27 : 중화생활권 제1종지구단위계획 구역변경 및 지구단위계획 변경(재정비) 열람공고

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
우회전 차로 확대			기본 및 실시설계	보상착수	보상 및 공사 시행

□ 기대 효과

- 교통불편 해소
- 장래 이화교 연결도로 및 중화재정비촉진지구와 신내3택지지구 개발 시
교통량 폭증에 대비하고 지역균형발전 촉진을 도모

중랑초교 지하공영주차장 건설

관리번호	2-6	
담당부서	교통지도과 교통시설팀	담당자 : 황승섭 (02-2094-2620)

□ 사업개요

- 위 치 : 면목2동 192-1 중랑초교 운동장
- 규 모 : 주차면수 130면(지하1층 4,500㎡)
- 사업기간 : 2010. 4 ~ 2012. 6
- 사업내용 : 초등학교 운동장 지하에 공영주차장을 건설하여 주택가의 고질적인 주차난을 완화하고 불법 주차를 미연에 방지
- 사 업 비 : 7,430백만원(국비 1,000, 시비 5,201 구비 1,229)

□ 추진현황

- 2010. 4. 27 : 동부교육청 및 중랑초교 협의
- 2010. 6. 8 : 주민설명회 개최
- 2010. 7. 15 : 투자심사 대상사업제출(구 → 시)
- 2010. 9. 9 : 서울시 투자심사(소위원회)
- 2010. 9. 15 : 서울시 투자심사(본위원회)
- 2010. 10. 11 : 서울시 투자심사 결과통보(시 → 구, 조건부 추진)

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
지하공영주차장 건설	실시설계 용역	공사시행	6월준공	-	-

□ 기대효과

- 불법주차문제 해결
- 주민의 재산과 생명보호
- 지역주민 삶의 질 향상

이화교 및 연결도로 확장

관리번호	2-7	
담당부서	도로과 도로계획팀	담당자 : 김영훈 (02-2094-2680)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 중화동 305~ 동대문구 이문동 51간
- 규 모 : 교량건설 폭 20~35m(4차로), L=220m, 도로확장 B = 20→30m, L=750m
- 기 간 : 2003. 6 ~ 2010. 10 (공정율 67%)
- 총사업비 : 40,700백만원(시비)

□ 추진현황 및 계획

● 추진현황

- ▶ 2005.12.29 ~ 2007.2.28 : 실시설계용역 시행
- ▶ 2007.10.25 :공사착공
- ▶ 2010.09.01 : 이화교 확장 개통

● 연차별 추진계획

구 분	2009년 이전	2010년	2011년 이후
사업내용	기본 및 실시설계, 공사시행	이화교 확장 개통 (2010.09.01)	연결도로 확장 →중화재정비촉진사업과 연계 추진

□ 문제점 및 대안

- 연결도로인 봉화산길 확장 중랑천길 종단구배는 중화재정비촉진구역 추진 시기와 불일치하므로 대안으로 이화교 4차로 중 2차로는 현재 고가도로를 사용하고, 2차로는 중랑천길 임시도로와 연결하여 운영하고 추후 재정비촉진사업 시 확장 및 종단구배 조정 실행할 예정임.

□ 기대효과

- 망우로의 교통량 분산으로 정체완화 및 신내2·3택지 중화재정비촉진지구 조성으로 증가가 예상되는 교통수요에 적극 대응
- 노후 교량의 신설로 안전사고 예방

새우개마을 진입로 개설

관리번호	2-8	
담당부서	도로과 도로계획팀	담당자 : 김영훈 (02-2094-2680)

□ 사업개요

- 위치 : 신내동 288, 344번지 일대
- 규모 : 도로확장 B=3m → 6m, L= 254m
B=4~6m → 10~12m, L= 420m
- 기간 : 2009.10 ~ 2014. 12
- 총사업비 : 4,200백만원(구비 200, 시비 4,000)

□ 세부 추진계획

- 추진현황
 - ▶ 2009. 3. ~ 2010. 6 : 타당성 조사 및 기본계획 수립
- 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
새우개마을 진입로개설	기본계획수립	보상시행		공사시행	

□ 기대효과

- 주민불편해소 및 주거환경 개선

중화역 에스컬레이터 설치

관리번호

2-9

담당부서

교통행정과 교통행정팀

담당자 : 최정환 (02-2094-2560)

□ 사업개요

- 사업대상 : 7호선 중화역 2·3·4번 출입구
- 중화역 현황
 - ▶ 역사출입구 : 총 4개소 (동일로 동측 2개소, 서측 2개소)

□ 추진현황

- 2007. 7. 16 : 도시철도공사 방문 협의
- 2007. 7. 23 : 중화역 에스컬레이터 설치 협의 방문 관련 자료 요청
(구 → 도시철도공사)
- 2007. 8. 13 : 중화역 출입구 증설 건의 민원 접수
- 2007. 8. 16 : 중화역 에스컬레이터 설치 협의 방문 회신
(도시철도공사 → 구)
- 2007. 8. 17 : 중화역 출입구 증설 건의서 이첩
- 2007. 9. 7 : 중화역 ②번 출입구 및 ④번 출입구에도 에스컬레이터 설치 재요구
(구 → 도시철도공사)
- 2009. 2. 25~10.23 : 중화역 출입구 추가설치 타당성조사 용역시행(서울시)
- 2009. 11. 9 : 중화역 출입구 추가설치 타당성조사 용역 결과 통보

□ 문제점 및 대안

- 도시철도공사의 검토결과 2번출입구의 경우 인접상가 부지 확보시 설치 가능, 3번출입구의 경우 주유소 및 인접주택가 진입도로 저축으로 설치 불가 통보에 따라, 관계기관과 지속적인 협의 및 중화재정비촉진사업과 연계하여 추진

□ 기대효과

- 교통약자에 대한 지하철 이용의 접근성 및 편리성 증진을 통한 눈높이 대중교통 서비스 제공

봉화산역 에스컬레이터 설치

관리번호	2-10		
담당부서	교통행정과	교통행정팀	담당자 : 최정환 (02-2094-2560)

□ 사업개요

- 사업대상 : 6호선 봉화산역 3번 출입구
- 설치수량 : 외부(지하1층~지상) 에스컬레이터 800형(1인승) 2대
- 사 업 비 : 약 11억원(시비)
- 공사기간 : 2010. 7 ~ 2011. 12 (18개월)

□ 추진현황

- 실시설계용역 시행
 - ▶ 설계기간 : 2010. 3. 8 ~ 6.15
 - ▶ 설계회사 : (주)석탑엔지니어링
- 공사장 지장물 점검 및 관계기관 협의
- 도로굴착 허가 : 2010. 10월

□ 추진계획

- 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
에스컬레이터 설치	유관기관 지장물 협의	에스컬레이터 설치공사			

□ 기대효과

- 교통약자에 대한 지하철 이용의 접근성 및 편리성 증진을 통한 눈높이 대중교통 서비스 제공

관리번호	2-11	용마산역 에스컬레이터 설치	
담당부서	교통행정과 교통행정팀	담당자 : 최정환 (02-2094-2560)	

□ 사업개요

- 사업대상 : 7호선 용마산역 1번 출입구
- 설치수량 : 외부(지하1층 ~ 지상) 에스컬레이터 설치
- 사 업 비 : 34.5억원 (E/S설치비 30억, 지장물처리비 1억, 부지매입비 3.5억)
※ 서울시 22.4억(65%), 도시철도공사 12.1억(35%)

□ 추진현황

단계별	단계별 추진 과제	추진일시	예산운용(안)
1단계	▶ 서울시 투·융자 심사 심의	▶ 2010. 5. 19	총사업비의 65% 시비 지원 검토
2단계	▶ 서울시 소유부지 현물출자를 위한 토지관리부서 협의 (도시철도공사 → 서울시)	▶ 2010. 8 토지관리부서 협의 (조경과, 도시기반시설본부, 재무과)	

□ 추진계획

- 공유재산 심의위원회 심의
 - ▶ 서울시 소유의 토지 현물출자 가능여부 결정
- 사업부지 도시계획 변경 결정
- 토지매입비 및 공사비 사업예산 반영
- 기본 및 실시설계
- 준공 및 운영

□ 기대효과

- 교통약자에 대한 지하철 이용의 접근성 및 편리성 증진을 통한 눈높이 대중교통 서비스 제공

면목역 에스컬레이터 설치

관리번호	2-12	
담당부서	교통행정과 교통행정팀	담당자 : 최정환 (02-2094-2560)

□ 사업개요

- 사업대상 : 7호선 면목역 2번 출입구
- 설치수량 : 외부(지하1층~지상) 에스컬레이터 800형(1인승) 2대
- 사업비 : 약 15억원
- 공사기간 : 2009. 12. 21 ~ 2010. 12. 15
- 주 관 : 도시철도공사

□ 추진현황

- 2009. 6~10 : 실시설계용역 실시
- 2009.11~12 : 공사 입찰공고 및 계약
- 2010. 1~ 4 : 서울시교통대책심의 및 관계기관 협의()
- 2010. 5~12 : 본 공사시행

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2009년 이전	2010년	2011년 이후
사업내용	에스컬레이터 설치공사 (2번 출입구)	에스컬레이터 설치공사 준공 및 개통	-

□ 추진결과

- 2011. 1. : 준공 및 개통 완료

상봉역 에스컬레이터 설치

관리번호	2-13		
담당부서	교통행정과	교통행정팀	담당자 : 최정환 (02-2094-2560)

☐ 사업개요

- 사업대상 : 7호선 상봉역 3번 출입구
 - ※ 1번, 2번 출입구는 신상봉역사 건립과 병행 시행(한국철도시설공단)
- 설치수량 : 외부(지하1층~지상) 에스컬레이터 800형(1인승) 2대
- 사업비 : 약 14억원
- 공사기간 : 2009. 6. 23 ~ 2010. 12. 15

☐ 추진현황

- 2010. 6 ~ 7 : H-pile 항타 및 토목공사
- 2010. 7 ~ 9 : 토목구조물 공사
- 2010. 9 ~ 10 : 에스컬레이터 장비 제작설치
- 2010. 11 ~ 12 : 도로 복구 및 준공

☐ 추진계획

- 연도별 추진계획

구 분	2009년 이전	2010년	2011년 이후
사업내용	3번 출입구 에스컬레이터 설치공사	3번 출입구 에스컬레이터 설치공사	-

☐ 추진결과

- 2011. 1 : 도로 복구 및 준공 완료

자율형공립고 기숙사 건립

관리번호	3-1
담당부서	교육지원과 학교지원팀
담당자	김명완 (02-2094-1880)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 면목동 77 (면목고등학교 부지 내)
- 면 적 : 4,800㎡
- 규 모 : 250명 수용(4인/1실)
- 사업기간 : 2010년 ~ 2011년
- 사 업 비 : 9,100백만원(국·시비 : 5,100백만원, 구비 : 4,000백만원)

□ 추진현황

- 2008. 5 : 면목고등학교 기숙형공립고 지정 (서울시교육청)
- 2009. 11 : 『기숙공립학교 지원』 공동협약 체결 (면목고등학교)
- 2010. 03 : 자율형공립고 지정으로 사업명 변경
기숙형공립고 → 자율형공립고
- 2010. 6 : 면목고등학교 기숙사 건립비 지원 완료
- 2010. 8 : 기숙사 건물 설계

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010 이전	2011	2012	2013	2014
자율형공립고 기숙사건립	기숙사 신축 건립비 지원 및 시설 공사	기숙사 준공 및 개관	-	-	-

□ 기대효과

- 교육여건 개선 등 질 높은 공교육 제공
- 저소득층 학생에 대한 교육기회 제공 및 지역 간 교육격차 해소

자율형사립고 유치

관리번호	3-2
담당부서	교육지원과 교육기획팀
담당자	홍성기 (02-2094-1880)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 신내동 396-4일원(신내2택지개발지구 내)
- 면 적 : 13,728㎡
- 사업기간 : 2004년 ~ 계속
- 사업내용 : 종로구 창신동 소재 『서일정보산업고등학교』를 이전하여 자율형 사립고 설립

□ 추진현황

- 2007. 11 : 자율형 사립고 유치 건의(서울시교육청)
- 2009. 3 : 자율형 사립고 설립희망 학교법인 발굴(세방학원)
- 2010. 4 : 종로구 창신동 『서일정보산업고등학교』 이전 결정
(창신·숭의재정비촉진지구내 중학교 부지로 결정 고시)
- 2011. 1 현재 : 학교법인 이전 절차 추진 협의(중랑구↔세방학원)

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
자율형 사립고 유치	희망 학교법인 발굴	학교이전 절차 추진	학교부지 매입 및 학교신축	학교신축 및 이전	전문계→인문계 전환 자율형 사립고 설립

□ 기대효과

- 자율형 사립고 유치로 교육경쟁력 강화
- 학부모, 학생들의 다양한 교육수요 욕구 충족

영어체험센터 · 청소년독서실 건립

관리번호	3-3
담당부서	가정복지과 보육지원팀
담당자	박태현 (02-2094-1750)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 상봉1동 99-1 외 2필지(99-2, 99-3)
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상6층(연면적 1,434.54㎡)
- 사업기간 : 2009. 9 ~ 2012. 12
- 사업내용 : 1~3층(영어체험관), 4~5층(청소년독서실), 6층(엘리베이터)
- 사 업 비 : 5,146백만원(국비 500백만원, 구비 4,646백만원)

□ 추진현황

- 2009. 9.10 : 기본계획수립
- 2009. 9.16 : 구 투자심사 실시(공유재산 변경 승인)
- 2010. 3.22 : 건축설계공모
- 2010. 4.28 : 심사위원회 구성 우수 설계안 선정
- 2010. 5.20 : 설계용역 발주
- 2010.12.10 : 설계용역 완료

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
영어체험센터 · 청소년독서실 건립	▶기본계획수립 ▶토지·건물보상 완료 ▶설계용역완료	공사시행	—	—	—

□ 기대효과

- 저렴하면서도 양질의 영어교육·체험시설을 제공하여 영어사교육비 절감 및 영어 학습효과 제고
- 자택에서 공부할 학습공간이 부족한 청소년들에게 학습공간을 제공하고 청소년들에게 건전한 문화환경 및 면학분위기 조성

중랑구 평생학습관 건립

관리번호	3-4	
담당부서	교육지원과 평생교육팀	담당자 : 서영신 (02-2094-1880)

□ 사업개요

- 위 치 : 망우동 340-17 등 7필지(SK 가스충전소 옆, 망우우체국 뒤편)
- 규 모 : 1,563㎡(복합청사 내 3~5층)
- 사업기간 : 2008. 9 ~ 2012. 7
- 사업내용 : 망우본동 주민센터 내 평생학습관 건립
- 층별구성
 - ▶ 3층 : 학습동아리방, 평생학습카페, 학습전이관 등
 - ▶ 4층 : 창작강의실, 강의실 3개 등
 - ▶ 5층 : 대공연장, 다목적실

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
평생학습관 건립	<2008년> ▶기본계획 수립 ▶서울시투자심사 ▶공유재산관리계획 승인 <2009년> ▶도시계획시설 결정 ▶실시계획 인가 ▶부지매입 <2010년> ▶부지매입 ▶현상설계공모 ▶기본 및 실시설계	▶시설공사 ▶개관준비 (자산취득)	▶시설공사 (2012.7월 준공 예정) ▶운영계획 수립	-	-

□ 기대효과

- 지역사회와 평생학습 네트워크 형성 및 평생학습 기회의 장 제공

교육경비 지원

교육정보지원팀

관리번호	3-6	
담당부서	교육지원과 학교지원팀	담당자 : 김명완 (02-2094-1880)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 지원대상 : 관내 유치원, 초·중·고교 80개교(원)
- 지원방법 : 각급학교 사업공모를 통한 교육경비보조금심의위원회 심의 지원
- 보조사업의 범위
 - ▶ 학력신장사업 등 교육프로그램 운영 사업
 - ▶ 학교 내·외부 시설개선, 교육정보화사업, 체육시설 확충 등 교육환경 개선사업
 - ▶ 기타 구청장이 필요하다고 인정하는 교육여건 개선사업 등

□ 현 황

- 관내 학교 현황 : 유치원, 초·중·고교 80개교(원)

80	33	22	14	11

□ 추진계획

- 재정운용 계획

구 분	연차별 사업비 확보 계획(백만원)						
	계	기투자	2010	2011	2012	2013	2014
계	63,767	18,944	8,323	8,000	9,000	9,500	10,000
국비							
시비							
구비	63,767	18,944	8,323	8,000	9,000	9,500	10,000
기타(민자 등)							

□ 기대효과

- 지역 교육력 확보를 통한 명문교육도시 기반 구축
- 교육소외계층 지원 확대를 통한 지역간, 계층간 교육격차해소

대학진학 우수고교 인센티브 지원

관리번호	3-7
담당부서	교육지원과 학교지원팀
담당자	김명완 (02-2094-1880)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 평가대상 : 관내 고등학교 10개교
- 평가방법 : 대학의 지명도 및 학과 선호도 감안한 평가기준표에 의한 정량평가
- 대상학교 선정 및 인센티브 지원

· : 1 50 ⇒ 1,2 ()	· : 1 10 ⇒ 4
· : 1 30 ⇒ 1,2 ()	· : 1 10 ⇒

□ 추진방향

- 대학진학 우수학교 평가를 통한 학교간 경쟁 유도 및 학업성취 동기 부여
- 대학진학 평가 결과에 대한 분석과 환류를 통한 학교지원 방향 설정

□ 기대효과

- 명문대 등 대학 진학을 제고로 지역 교육발전 및 이미지 쇄신
- 실제적인 인센티브 지원으로 교사의 사기 진작 및 학업성취 의욕 고취

지역인재육성을 위한 장학사업 추진

관리번호	3-8		
담당부서	교육지원과	교육기획팀	담당자 : 홍성기 (02-2094-1880)

□ 사업개요

- 재원조성 : 100억조성(구 출연금, 기타 수입금)
- 지급대상 : 중·고등학교 재학생 및 대학 진학자
- 장학금 종류 : 성적우수자, 저소득 자녀, 예체능 특기자
 ※ 성적우수 중학생 관내 고등학교 입학 학비지원 포함
- 필요성
 - ▶ 지역 교육 경쟁력 향상을 위하여 장학금 지급 필요
 - ▶ 가정이 어려운 우수학생 지원으로 교육의 기회균등 제공 필요

□ 추진계획

- 추진방향
 우수한 인재를 발굴·육성하고 학력신장과 면학분위기 조성
- 연차별 추진계획

구 분			2010년 이전	2011년	2012년 이후
사업내용			장학기금 조성	장학기금 조성	장학기금 조성
사 업 비	총액	100억원	30억원	70억원	-

□ 기대효과

- 우수한 인재를 발굴·육성하고 학력신장과 면학분위기 조성
- 가정이 어려운 우수학생 지원으로 교육의 기회균등 제공

망우묘지 공원화 사업

관리번호	4-1	
담당부서	가정복지과 노인복지팀	담당자 : 박종석 (02-2094-1813)

□ 사업개요

- 위 치 : 서울시 중랑구 망우동 산57-1
 - 이전대상 : 9,981기
 - 사업기간 : 2007 ~ 계속
 - 사 업 비 : 2,443백만원(묘지이전비용)
- ※ 무연분묘 이전 추진 : 합동조사 완료 후 무연분묘 이전(1,000기 예정)

□ 추진현황

- 2006. 8.28 : 용마도시자연공원 친환경공원 조성 건의
- 2007. 6. 1 : 무연분묘 이전 사업 실시
- 2010. 2. 1 : 망우공원묘지 분묘 일제조사 실시(시·구 합동 전수 조사)
- 2010.12.31 : 현재 총1,488기(1,190백만원) 이전

□ 추진계획

- 연도별 묘지이전계획

구 분	2010 이전	2011	2012	2013	2014
망우묘지이전	1,488기	125기 (무연분묘 1,000기)	800기	250기	250기

□ 기대효과

- 공동묘지라는 부정적 의견 불식으로 중랑구 구민 자긍심 고취
- 망우묘지의 조속한 이전으로 주민들에게 안락하고 편안한 공원 제공
- 역사테마공원 추진으로 주민들의 역사의식 및 애국심 고양

용마테마공원 조성 사업

관리번호

4-2

담당부서

공원녹지과 공원기획팀

담당자 : 김진하 (02-2094-2340)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 망우동 산 57-1번지 일대
- 면 적 : 약 312,000㎡
- 사업기간 : 2009년 ~

□ 추진현황

- 2009. 4 : 민간 아이디어 제안 공개모집 공고
- 2009. 6 : 심사위원회 개최 및 우수 아이디어 선정
- 2009. 7 : 우수 아이디어 서울시장 보고 및 지원 건의

□ 추진계획

● 추진방향

- ▶ 우리 구 브랜드 가치를 높일 수 있는 관광명소 개발
- ▶ 장기간 방치된 용마랜드 일원의 개발로 주민의 숙원사업 해소
- ▶ 동북권 르네상스 프로젝트와 연계 추진하여 서울의 균형발전 촉진

● 연도별 추진계획

구 분	2010 이전	2011	2012	2013	2014
용마테마공원 조성 사업	공원 조성 방안 수립	공원조성	공원조성	공원조성	공원조성

□ 기대효과

- 관광자원 개발을 통한 지역경제 활성화 및 서울의 균형발전 도모
- 직·간접 고용창출로 지역경제발전 기여

용마폭포공원 시설 확장

관리번호	4-3	
담당부서	공원녹지과 공원관리팀	담당자 : 백인기 (02-2094-2340)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2011 ~ 2014
- 사업내용 : 폭포높이 확대, 빙벽장 설치, 썰매장 조성 등
 - ▶ 폭포 확장 : 용마폭포 51 ⇒ 100m, 청룡·백마폭포 21 ⇒ 45m
 - ▶ 동절기 레저시설 설치 : 인공빙벽장, 스케이트장 등
- 용마폭포공원 현황
 - ▶ 위 치 : 면목동 산1-4번지
 - ▶ 규 모 : 167,172㎡ (50,570평)
 - ▶ 주요시설 : 축구장, 배드민턴장 6면, 테니스장 3면, 게이트볼장, 농구장, 어린이놀이터, 주차장, 관리사무소, 화장실 등
- 폭포현황
 - ▶ 용마폭포(중앙) : 높이 51m, 폭 3 ~ 8m
 - ▶ 청룡폭포(좌측) : 높이 21m, 폭 24m
 - ▶ 백마폭포(우측) : 높이 21m, 폭 20m
 - ▶ 수 조 : 2,400㎡
- 사 업 비 : 10,550백만원(시비)

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010 이전	2011	2012	2013	2014
용마폭포공원 시설확장	도시자연공원 도시계획시설 변경용역	공원조성계획 변경 추진	타당성조사 기본계획용역 기본설계 및 실시설계 용역	공사비 확보 및 시행	

□ 기대효과

- 4계절 전천후 공원조성으로 동북권의 새로운 관광명소로 육성

용마산 가족공원 조성

관리번호	4-4		
담당부서	공원녹지과	공원기획팀	담당자 : 이흥규 (02-2094-2340)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 면목동 산9-1번지 일대
- 규 모 : 37,397㎡
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 2011. 12
- 사업내용
 - ▶ 사유지 보상 : 37,397㎡
 - ▶ 시설조성 : 마을마당, 삼림욕장, 잔디마당, 휴게시설, 순환산책로 등
- 사 업 비 : 9,646백만원(시비)

□ 추진현황 및 계획

- 추진현황
 - ▶ 2007. 9. 27 : 사업대상지 선정
 - ▶ 2008. 2. 28 : 사업승인
 - ▶ 2008. 9. 1 ~ 2009. 1.30 : 용역설계 시행
 - ▶ 2009. 1 ~ 2010. 6.30 : 토지보상
 - ▶ 2010. 9. 14 ~ 9. 15 : 서울시 투자심사 실시

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
용마산 가족공원 조성	▶사업인가고시 ▶감정평가 ▶투자심사	공사시행			

□ 기대효과

- 지역주민들에게 쾌적한 휴식 및 문화공간 제공
- 훼손된 산림복원으로 도시공원 경관의 질 제고

신내9단지 앞 공원조성

관리번호	4-5	
담당부서	공원녹지과 공원기획팀	담당자 : 이흥규 (02-2094-2340)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 신내동 산136-11번지 일대
- 규 모 : 9,000㎡
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 2012. 12
- 사업내용
 - ▶ 사유지 보상 : 9,000㎡
 - ▶ 시설조성 : 진입광장, 휴게광장, 등산로 정비, 휴게소, 체육시설 등
- 사 업 비 : 8,353백만원(시비)

□ 추진현황 및 계획

- 추진현황
 - ▶ 2008. 1. 23 : 사업승인(서울시)
 - ▶ 2008. 4. 17 : 공원조성실시계획 인가고시
 - ▶ 2008. 7. 10 : 토지분할
 - ▶ 2008. 9. 22 : 감정평가
 - ▶ 2010. 4. 14 : 사업예산(2,500백만원) 확보
 - ▶ 2010. 11. 15 : 토지 일부(4,860㎡) 보상
 - ▶ 2011. 1 ~ 6 : 건축물 철거 및 폐기물 처리

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
신내9단지앞 공원조성	▶사업예산 확보 ▶토지보상		▶토지보상 ▶공사시행		

□ 기대효과

- 지역주민들에게 쾌적한 휴식 및 문화공간 제공
- 공원 내 무허가 건축물 철거로 도시공원 경관의 질 제고

목동 주민휴식공간 조성

관리번호	4-6	
담당부서	공원녹지과 조경팀	담당자 : 오성훈 (02-2094-2340)

☐ 사업개요

- 위 치 : 목1동 43-7번지 일대
- 규 모 : 1,358㎡
- 사업내용 : 휴게공간조성, 운동시설설치, 분수시설 설치, 녹지대조성 등
- 사 업 비 : 3,700백만원(보상비 2,900, 공사비 800)

☐ 추진현황 및 계획

- 추진현황
 - ▶ 2010. 1. ~ 6 : 공사착공 및 시공

● 연차별 추진계획

구 분	2009년 이전	2010년	2011년 이후
사업내용	토지보상 및 공사시행	공사시행 및 완공	

☐ 추진결과

- 2010.12. : 공사준공

묵동천 생태하천복원 사업

관리번호	4-7	
담당부서	공원녹지과 조경팀	담당자 : 김성호 (02-2094-2752)

□ 사업개요

- 위 치 : 묵동천(월릉교 합류부 ~ 신내2택지 하류부)
- 사업내용
 - ▶ 하천정비 2.7km, 유지용수공급시설(10,000톤/일)
 - ▶ 저수 호안정비 4,202m, 자전거도로 B=3M, L=2,150m
 - ▶ 산책로설치 B=3m, L=3,350m, 터널분수(2열×60m) 1개소, 용수공급관로설치 D=350mm, L=2,226m, 제방보, 축제 759m
 - ▶ 교량설치 1개소, 가로등 92등, 기타 수생식물 식재 및 편의시설
- 사업기간 : 2008. 7 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 12,316백만원(보상비 2,021, 공사비 10,045, 설계비 250)

□ 추진현황 및 계획

- 추진현황
 - ▶ 2008. 7. ~ 2010. 12 : 공사착공 및 시공
- 연차별 추진계획

구 분	2009년 이전	2010년	2011년 이후
사업내용	실시설계 준공 공사착공	공사시행 및 완공	

□ 추진결과

- 2010.12.29 : 공사준공

면목제3 · 8동 소규모노인복지센터 건립

관리번호	5-1
담당부서	사회복지과 복지시설팀
담당자	정영성 (02-2094-1680)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 면목동 산 3번지 외 1필지 (598㎡)
- 규 모 : 1,200㎡ (지상3층)
- 사업기간 : 2010. 9 ~ 2013. 9
- 사업내용
 - ▶ 1 층 : 주간보호 시설(Day Care Center), 물리치료실, 식당 등
 - ▶ 2 층 : 통합경로당(할아버지방, 할머니방), 인터넷 부스 등
 - ▶ 3 층 : 체력단련실, 다목적실 등
 - ▶ 옥상 : 정원, 휴게시설 등
- 사 업 비 : 4,272백만원 (토지보상 1,300, 건축 2,972)

□ 추진현황 및 계획

- 추진현황
 - ▶ 2009. 3. 31 : 면목동 소규모 노인복지센터 건립계획 수립
 - ▶ 2010. 8. 20 : 면목동 소규모 노인복지센터 건립계획 변경수립
 - ▶ 2010. 10. 8 : 도시관리계획(안) 입안 및 열람공고
 - ▶ 2010. 11. 11 : 구 도시계획위원회 심의
 - ▶ 2010. 12. : 도시관리계획(안) 결정 및 고시
 - ▶ 2010. 12. 15 : 2011년도 공유재산관리계획 승인
- 연도별 추진계획

구 분	2010 이전	2011	2012	2013
소규모 노인복지센터 건립	▶ 변경계획수립 ▶ 도시계획 시설결정 ▶ 공 유 재 산 관 리 계획작성	▶ 서울시도시 계획 심의요청 ▶ 실시계획인가고시 ▶ 보상계획수립 및 보상 ▶ 설계용역계약 및 착수	신축공사실시	준공입주

□ 기대효과

- 문화 활동과 운동으로 치매 등 노인성질환 예방 및 치료 회복에 기여
- 각종 프로그램을 통한 어르신들의 건전한 여가 문화생활의 공간 제공

장애인 편의시설 확충

관리번호	5-2
담당부서	사회복지과 장애인복지팀
담당자	한덕임 (02-2094-1680)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2011. 1 ~ 2011. 12
- 사업내용
 - ▶ 인쇄물 음성변환 소프트웨어 구매 설치
 - ▶ 청각장애인 가정 20세대에 시각경보기 설치
 - ▶ 장애인 쉼터 비품 구매 설치 : 에어컨 등 3종
 - ▶ 장애인 전동기구 충전기 설치운영
 - ▶ 설치장소 : 전동이동기구 장애인의 이용 빈도가 높고 접근 가능한 장소
 - ▶ 설치개소 : 5개소 추가(현재 8개소 운영)
- 사 업 비 : 39.5백만원(구비)

□ 추진계획

- 단계별 추진계획(2011년 추진계획)

단계별	단계별 추진 과제	추진일정	예산운용(안)
1단계	인쇄물 음성변환 소프트웨어 구매	2011. 1 ~ 3	24.2백만원
	시각경보기 설치대상 세대선정(20가구)	2011. 3 ~ 5	
	장애인 쉼터 비품 구매 설치	2011. 1 ~ 3	2.3백만원
	충전기 구매	2011. 4 ~ 5	5백만원
2단계	인쇄물 음성변환 소프트웨어 설치 및 활용 홍보	2011. 3 ~ 12	
	시각경보기 설치	2011. 6 ~ 8	8백만원
	충전기 설치 및 홍보	2011. 6 ~	

□ 기대효과

- 장애인 복지 증진 및 함께 더불어 사는 사회통합 분위기 조성

중랑구립장애인직업재활센터 증축

관리번호	5-3
담당부서	사회복지과 장애인복지팀
담당자	임금용 (02-2094-1680)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 묵1동 35-22
- 사업기간 : 2010. 2 ~ 2011. 5
- 사업내용
 - ▶ 증축규모 : 지상 3층, 증축면적 230.04㎡(지하 1층, 지상 3층)
 - ▶ 구 조 : 철근콘크리트조
 - ▶ 용 도 : 장애인직업재활훈련, 장애인 재활프로그램 운영 등
- 사 업 비 : 598백만원 (설계비 38백만원, 건축비 560백만원)

□ 추진계획

● 단계별 추진계획

단계별	단계별 추진 과제	추진일정	예산운용(안)
1단계	공사비(특별교부금) 요구 및 설계용역 실시	특별교부금 요구 : 2010. 1월 설계용역 : 2010.6월~10월 (120일)	설계비:38백만원 (구비)
2단계	공사비 확보 (서울시 특별교부금)	2010. 8	공사비: 560백만원
3단계	공사발주 및 완공	2010. 11 ~ 2011. 5	

□ 기대효과

- 장애인 복지 향상 및 고용증대를 통한 자립생활 지원

여성사회활동 지원

관리번호	5-4
담당부서	가정복지과 여성정책팀
담당자	이상욱 (02-2094-1750)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2011 ~ 2014(연 중)
- 사업내용
 - ▶ 여성단체 육성 및 지원 : 여성단체연합회, 새마을부녀회 ,여성CEO 등 육성 및 행사지원
 - ▶ 여성역량강화교육 실시 : 여성지도자 양성평등교육, 여성지도자 워크숍, 여성교양강좌 진행
 - ▶ 여성경제활동 지원사업 실시 : 중랑여성인력개발센터와 협력 사업 추진, 저소득 사회초년여성을 위한 취업지원사업 실시
 - ▶ 여성자원봉사단 활성화 : 사랑의 빵 봉사단, 이미용봉사단 봉사활동 활성화
- 사 업 비 : 148백만원(구비)

□ 추진계획

● 세부추진계획

단계별	단계별 추진 과제	추진일정	예산운용(안)
1단계	여성사회활동 지원사업 추진방향 설정	총괄 계획 수립 : 1월	
2단계	세부 사업별 추진계획 수립	세부사업 추진 일정에 맞춰 사업 시행 전 추진계획 수립 : 수시	
3단계	사업추진	▶여성자원봉사 : 연중 ▶여성 취·창업지원사업 : 3월 ▶여성역량강화 워크숍 : 5월 ▶구민나눔장터 : 5, 10월 ▶양성평등강좌 및 여성교양 강좌 : 5월 ~ 8월 ▶사랑의 김장나누기 : 11월	
사업완료	사업추진 결과보고 및 환류	세부사업 추진 후 결과보고 및 환류 :수시	

□ 기대효과

- 여성의 활발한 사회활동 참여를 통해 사회·경제 전 영역으로 성주류화 확대

청소년의 건강한 여가와 문화생활

관리번호	5-5
담당부서	가정복지과 아동청소년팀
담당자	황은영 (02-2094-1750)

□ 필요성

- 지금까지 청소년 사업은 요보호아동, 저소득 아동을 위한 보호와 치료라는 시각에서 서비스를 개발하고 제공하였음
- 요보호아동 뿐만 아니라 모든 청소년들이 참여할 수 있는 보편적 서비스 개발 필요

□ 추진계획

● 추진방향

- ▶ 청소년들의 욕구와 수준에 맞는 다양한 특화프로그램 개발·운영
- ▶ 청소년들이 직접 참여하고 즐기며 성취할 수 있는 인프라 확충

● 세부추진계획

- ▶ 청소년 방과 후 활동 및 학습지원
 - 청소년독서실 확충·운영
- ▶ 지역 청소년문화축제 지원
 - 청소년 그림그리기 대회 : 연1회
 - 중랑 유스챔피언 선발대회 : 연1회

□ 기대효과

- 청소년들의 여가문화 개발을 통해 청소년 사회문제를 최소화
- 건강한 사회 구성원으로서의 성장 및 폭 넓은 안목을 갖춘 글로벌 인재 양성에 기여

노인일자리 사업

노인복지사 1급

관리번호	5-6	
담당부서	가정복지과 노인복지팀	담당자 : 임영목 (02-2094-1750)

□ 사업개요

- 사업근거 : 『노인복지법』 제23조의 2, 『저출산고령사회기본법』 제11조
- 사업기간 : 2011 ~ 2014
- 대 상 : 65세 이상 중랑구 거주 어르신
- 사업규모 : 28개 사업 1,567명
- 임 금 : 월 20만원
- 근무형태 : 일 4시간, 주 3일 근무
- 선발방법 : 재산상황, 세대주, 전년도 참여여부 등 고려 선발
- 수행기관 : 6개 기관/ 중랑구청(청소행정과, 공원녹지과), 면목종합사회복지관, 대한노인회중랑구지회, 중랑노인종합복지관, 신내노인종합복지관, 서울시립대학교종합사회복지관

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
노인일자리사업	1,648명	1,594명	1,723명	1,895명	2,084명

□ 기대효과

- 노인에게 적합한 일자리를 창출하여 활력있는 노후생활 보장
- 일을 통한 소득보충, 적극적 사회참여 및 건강증진 등으로 노인문제 예방 및 사회적 비용 절감

중랑영유아프라자 설치 운영

관리번호

5-7

담당부서

가정복지과 보육지원팀

담당자 : 박태현 (02-2094-1750)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2010. 1 ~ 12
- 시설현황

위 치	규 모	내 용
중화동 321-37 (구)중랑노인회관	◦지상2층/199.8㎡	◦장난감대여센터 1호점 이전 확대 및 육아카페 신설 ◦어린이도서관 및 초롱어린이집과 연동 운영
면목동 172-94 (구)보훈회관	◦지상1층/202.48㎡	◦장난감대여센터 2호점 신설

- 운 영
 - ▶ 이용대상 : 중랑구 주소를 둔 취학전 아동 가족(회원제)
 - ▶ 주요시설 : 장난감 대여센터, 육아카페, 어린이도서관 등
 - ▶ 주요기능 : 장난감대여, 보육정보공유 및 제공, 어린이도서 대여 등
- 소요예산 : 651백만원(국비:134백만원 시비:99백만원 구비:418백만원)

□ 추진현황 및 계획

- 추진현황
 - ▶ 2010. 3. 30 : 설계용역
 - ▶ 2010. 4. 28 : 설계용역 완료
 - ▶ 2010. 6 ~ 8 : 입찰 후 공사시행
 - ▶ 2010. 9. : 준공 및 입주

● 연차별 추진계획

구 분	2010년	2011년 이후
사업내용	◦영유아프라자 신설 ◦장난감대여센터 1호점 이전 및 2호점 신설	영유아프라자 운영

서울의료원 신축

관리번호	5-8	
담당부서	의약과 의무팀	담당자 : 유경숙 (02-2094-0880)

□ 사업개요

- 위 치 : 신내동 371-6(신내2택지개발지구)
- 규 모 : 623병상(지하4층 / 지상13층, 총면적 99,909㎡)
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2011. 3
- 사 업 비 : 264,576백만원(시비)
- 시 공 자 : 쌍용건설(주) 외 2
- 개원예정 : 2011. 3월 중

□ 추진현황

- 2005. 10 : 서울의료원 신축이전 기본계획 방침(시장 제558호)
- 2006. 10 : 설계용역 계약 및 착수
- 2008. 3 : 시설공사 착공
- 2008. 07 : 사업계획변경(지상주차장 지하화)
- 2008. 12 : 사업계획변경(E/S 및 토공사 흙막이 변경)
- 2009. 9 : 사업계획변경(2차 E/S 및 지하주차장 증축, 공기연장)
- 2009. 11 : 의료원 요구 평면변경 기본설계 승인
- 2010. 10 현재 : 마감공사 중(공정율 91%)

□ 기대효과

- 우리구 의료기관의 전체 병상수는 현재 2,416개로 서울의료원이 개원되면 병상수가 3,039개가 되어 25.7%가 증가됨
- 인구 10만명당 병상수는 현재 568개에서 715개로 증가됨
(서울시 평균 : 714개)
- 최첨단 의료장비와 우수한 의료진으로 최고의 의료서비스 제공

망우본동 복합청사 건립

관리번호	6-1	
담당부서	자치행정과 동행정팀	담당자 : 박형구 (02-2094-0410)

□ 사업개요

- 위 치 : 망우동 340-17 등 7필지(SK 가스충전소 옆, 망우우체국 뒤편)
- 규 모 : 지하2층/지상5층, 연면적 - 4,436㎡(1,341.88평)
- 사업기간 : 2008. 9 ~ 2012. 7
- 사업내용 : 동주민센터, 자치회관, 평생학습관 등 건립
- 사 업 비 : 17,926백만원 (시 특별교부금 5,779백만원, 구비 12,147백만원)

□ 추진경과

- 2008.11.19 : 서울시투자심사결과(신청사 예정부지 청사건립 적정)
- 2008.12.15 : 공유재산관리계획안 원안동의(제148회 구의회 정례회)
- 2008.12.30 : 도시계획시설(공공청사) 입안 및 열람공고
- 2009. 9.10 : 도시계획시설(공공청사) 결정
- 2009.10.15 : 실시계획 인가고시
- 2009.11 ~ : 감정평가 및 보상 진행 중(2010.11월 완료 예정)
- 2010. 4.28 : 설계공모 심사
- 2010. 6.15 : 당선작과 설계용역 계약 체결

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
망우본동청사 건립	▶부지매입, 현상설계공모 ▶기본 및 실시설계	시설공사 (동청사 신축)	시설공사 (2012. 7월 준공예정)		

□ 기대효과

- 다양한 문화·여가 프로그램 운영으로 주민 복지 향상
- 舊망우2동 주민들의 원거리 이동에 따른 불만 및 소외감 해소
- 환경개선(문화복지시설 포함)을 통한 대주민 행정서비스 향상 및 행정능률 제고

전통시장 활성화 추진

관리번호	6-2	
담당부서	지역경제과 시장지원팀	담당자 : 서영봉 (02-2094-1260)

□ 추진계획

[시설현대화 사업]

● 2010년 사업

- ▶ 동원골목시장 아케이드 연결통로 3차 사업
 - ▶ 위 치 : 중랑구 면목본동 103-1 ~ 103-18
 - ▶ 사업내용 : 아케이드공사(L=60m, B=7m)
 - ▶ 사 업 비 : 476백만원(국비 318, 시비 111, 구비 47) ※ 민자 53

● 2011년 사업

- ▶ 우림골목시장 전용주차장 건설 등
 - ▶ 위 치 : 중랑구 망우본동 463-44
 - ▶ 사업내용 : 전용주차장, 아케이드추가, 편의시설 방수, 홍보간판 등
 - ▶ 사 업 비 : 2,878백만원(국비 1,782, 시비 767, 구비 329) ※ 민자 92

● 2012년 사업

- ▶ 동원골목시장 전용주차장 건설
 - ▶ 위 치 : 중랑구 면목본동 74-33
 - ▶ 사업내용 : 현 26면 → 60면 확대운영(3층 주차타워)
 - ▶ 사 업 비 : 2,100백만원(국비 1,260, 시비 588, 구비 252)
- ▶ 면목골목시장 전용주차장 위탁 계약
 - ▶ 위 치 : 중랑구 면목동 666-4, 666-17
 - ▶ 사업내용 : 거주지우선주차장(26면) → 60면(3층) 확대 - 1/2 고객용
 - ▶ 사 업 비 : 2,100백만원(국비 1,260, 시비 588, 구비 252)
- ▶ 사가정골목시장 시설현대화사업
 - ▶ 위 치 : 중랑구 면목동 459-1 ~ 1111-3
 - ▶ 사업내용 : 시장내 조형물, 비가림 천막, LED간판, 도로포장 등
 - ▶ 사 업 비 : 360백만원(국비 240, 시비 84, 구비 36) ※ 민자 40

● 2013년 사업

▶ 동부골목시장 주차장 건설

- ▶ 위 치 : 중랑구 면목동 183-44
- ▶ 사업내용 : 면목이동 공영주차장(4층 142면) 매입 → 1/2 고객용지정
- ▶ 사 업 비 : 10,400백만원 (국비 6,240, 시비 2,912, 구비 1,248)

● 2014년 사업

▶ 우림골목시장 물류센터 건립

- ▶ 위 치 : 중랑구 망우본동 463-47
- ▶ 사업내용 : 부지매입, 건물신축, 냉장·냉동 장치
- ▶ 사 업 비 : 2,600백만원 (국비 1,560, 시비 728, 구비 312)

[경영현대화 사업]

- 전통시장 상품권 팔아주기 운동 전개
- 소액대출 융자사업 추진
- 설, 추석 명절 세일이벤트 실시
- 상인대학 및 상인아카데미 운영
- 전통시장 신용카드 가맹점 확대추진

[상인의식 변화]

- 교육실시 : 정기 - 년 2회, 수시 - 이벤트 사업 등 실시 전, 후
- 벤치마킹 : 대규모 매장 및 기업형 슈퍼마켓 등 현장 방문체험 실시
- ▶ 정보 네트워크 구축 : 5개 시장 연합 모임 개최

[다기능 문화복합공간 조성]

● 문화를 통한 전통시장 활성화 시범사업

- ▶ 전통시장에 문화를 접목하여 전통시장 활성화를 유도하는 사업
- ▶ 대상시장 : 우림골목시장
- ▶ 추진기간 : 2010 ~ 2011

□ 기대효과

- 유통환경 변화로 어려움을 겪고 있는 전통시장 육성
- 전통시장 육성을 통한 지역경제 활성화

중소기업 · 소상공인 지원 강화

관리번호	6-3
담당부서	지역경제과 지역경제팀
담당자	박민준 (02-2094-1260)

□ 사업개요

● 중소기업육성기금 용자 지원

- ▶ 용자대상 : 사업자등록증을 소지한 중소기업 및 소상공인
- ▶ 용자한도 : 업체당 1억원 이내, 운전자금
- ▶ 용자조건 : 연리 3%, 2년 거치 3년 균등분할 상환
- ▶ 용자횟수 : 연4회(분기1회)
- ▶ 사 업 비 : 8,000백만원(구비-중소기업 육성기금)

● 영세소상공인 특별신용보증 용자지원

- ▶ 용자대상 : 사업자등록증을 소지한 소상공인
- ▶ 용자한도 : 업체당 3천만원 이내, 운전자금
- ▶ 용자조건 : 연리 5% 내외, 1년 거치 4년 균등분할 상환
- ▶ 용자횟수 : 연4회(분기1회)
- ▶ 사 업 비 : 3,000백만원(서울신용보증재단 자치구 특별보증자금)

● 창업지원센터 운영

- ▶ 기 간 : 3년 마다 입주기업 선발
- ▶ 대 상 : 중랑구 내 예비창업기업
- ▶ 내 용 : 창업보육실(9개실) 및 행정지원실(1개실) 지원
전문컨설팅 기관에 의한 기술·경영지도
- ▶ 계 획 : 18개(창업기업 사무실 지원 및 기술·경영지도)

● 소자본 창업강좌

- ▶ 기 간 : 연 3회 실시
- ▶ 대 상 : 청년실업자, 예비창업자, 퇴직예정자 등
- ▶ 내 용 : 창업준비 및 절차, 창업아이템 선정 등
- ▶ 운 영 : 중랑구청, 동대문소상공인 지원센터
- ▶ 계 획 : 12회(4년간, 총 1,500명 교육)
- ▶ 사업비 : 16백만원(구비)

● 기업 및 제품홍보(마케팅) 지원

- ▶ 기 간 : 연 중
- ▶ 대 상 : 중랑구 소재 중소기업
- ▶ 내 용 : 전시회 참가 등 각종 마케팅 지원
- ▶ 계 획 : 48회(연간 12개기업)
- ▶ 사업비 : 104백만원(구비)

□ 기대효과

- 자금난으로 어려움을 겪고 있는 관내 중소기업에 장기저리의 조건으로 운전자금을 지원하여 기업주의 사업의욕을 높이고 경영안정을 도모
- 기술력과 아이디어를 겸비한 예비 창업자에게 창업준비공간 및 창업정보·경제정보 등을 제공하여 성공적인 창업을 유도
- 기업·제품 홍보 마케팅 지원 등을 통한 판로확대 및 매출증대 유도

문화예술회관 건립

문화예술평화관 건립

관리번호	6-4	
담당부서	문화체육과 문화진흥팀	담당자 : 강석오 (02-2094-1820)

□ 사업개요

- 위 치 : 서울시 중랑구 상봉동 53번지 일대(망우역사 부지 내)
- 규 모 : 지상 4층(부지면적 16,000㎡, 건축면적 9,506㎡)
- 사업기간 : 2010. 4 ~ 2014. 12
- 사 업 비 : 60,450백만원(국비 2,000, 시비 10,000, 구비 48,450)
- 사업내용 : 공연장 1,500석(대공연장 1,200석, 소공연장 300석)

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
문화예술회관 건립	사업타당성조사 용역보고	중앙투융자심사 의뢰	기본 및 실시 설계	공사	준공 및 개관

□ 기대효과

- 망우역 주변 철도로 인한 생활권 단절과 주민 불편을 해소하고 향후 망우복합역사 건립사업과 연계한 문화예술회관 건립으로 망우역사 일대의 지역공간활용 극대화
- 문화예술회관 건립·운영을 통한 투자유도, 고용 창출, 생산유발, 주변지역 재산가치 증대 등 유·무형 경제적 효과 유발
- 소외계층을 비롯한 주민의 문화체험과 학습이 용이하며 지역문화예술단체의 효율적인 육성과 지원으로 지역내 문화네트워크 구축과 정체성 확립 및 문화예술 향유와 문화욕구 충족으로 삶의 질 향상
- 서울 동북부의 부족한 문화예술 인프라 확충을 통해 문화시설의 지역적 균형발전 도모
- 구 이미지의 제고로 지역 주민의 자긍심 고취와 지역공동체 의식 함양

망우문화관리센터 건립

관리번호	6-5	
담당부서	문화체육과 문화관광팀	담당자 : 정우봉 (02-2094-1820)

□ 사업개요

● 규 모 : 부지면적 3,162㎡, 건축연면적 4,576㎡

▶ 주 차 장 → 야외무대, 주차장(지하 1층)

▶ 관리소, 공중화장실 → 망우문화관리센터

[지하 1층(주차장), 지상 1층(관리실, 홍보관), 지상 2층(전시실, 영상문화관), 옥상(전망대 등)]

● 사업기간 : 2009. 7 ~ 2014. 12

● 사업내용 : 주차장, 관리실, 홍보관, 전시실, 영상문화관, 카페테리아 등 설치

● 사 업 비 : 10,118백만원(시비 10,088 / 구비 30)

□ 추진계획

● 추진방향

▶ 망우산 ~ 아차산 등산로는 하루 평균 1만4천명이 이용하는 곳이나 개발 제한 구역 내에 위치하고 있어 편의시설이 전무하므로 편의공간 마련

▶ 안장된 다수의 애국지사 및 문화예술인들의 역사·문화적 가치를 홍보·전시할 공간 배치

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
망우문화관리 센터 건립	학술 및 타당성 연구용역 투·융자 심사		-	공사발주 및 준공	

중랑스포츠타운 조성

관리번호	6-6
담당부서	문화체육과 체육시설팀
담당자	문영진 (02-2094-1820)

□ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 신내동 309일대(신내2택지 ~ 북부간선도로간 부지)
- 규 모 : 52,137㎡
- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년
- 사업내용 : 구민체육센터 이전, 테니스장, 게이트볼장, 배드민턴장, 족구장, 풋살장, 야외용체력단련기구 설치 등
- 사 업 비 : 120,000백만원 (시비 및 구비 분담 : 미정)

□ 추진계획

● 연도별 추진계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
중랑스포츠타운 조성	-	「2016 수도권 개발제한구역 관리계획」 용역 발주(서울시)	「2016 수도권 개발제한구역 관리계획」에 동 계획 반영	도시계획시설(체육공원) 결정 등	토지보상 완료 및 사업시행

□ 기대효과

- 다양한 체육시설 확충을 통한 생활체육 정착 및 주민 삶의 질 향상
- 택지개발지구 도시미관 저해지역 해소 및 주변경관 향상
- 택지개발지구(신내1~3택지)의 일부 부정적 이미지 해소 및 웰빙존 이미지 부여
- 강남·북 체육시설 불균형 해소를 통한 균형발전에 기여